

BBVA

OPERADO FISM 2024

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

31/05/2024 3:00:18 PM

Contrato:

00634328

Nombre del Cliente:

MUNICIPIO DE TUMBALA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO DEOBRAS

Importe: 357,120.31

Cuenta de retiro: 000000000121838148

Cuenta de depósito: 0484168054

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TUMBALA

Titular de la cuenta: ARTURO RAMOS LOPEZ

Fecha de creación: 31/05/2024

Fecha de aplicación: 31/05/2024

Hora de captura en el canal: 14:51:36

Motivo de pago: PAGO FACT 68

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 2615588199

Folio único: I333202405311451360030534810

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbva.netcash.mx



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.

OK



ERADO FISM 2024



MEMORANDUM

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO 2024

Tumbalá, Chiapas; a 30 de Mayo del 2024.

LIC. HILDA LOPEZ PEREZ
Tesorero Municipal.
Presente.



No.: **DOPM/FISM/086/2024**

Solicito a Usted, considere la elaboración de cheque y/o transferencia bancaria de conformidad con lo siguiente:

Importe: \$ 357,120.31 ✓

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N.)

Fuente de Financiamiento MUNICIPIO DE TUMBALÁ FISM 2024

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

Localidad: JOSHIL

Numero de Contrato: HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

Importe Total del Contrato: \$ 1,516,813.64 ✓

Fecha de Firma de Contrato: 15 de Febrero de 2024

Periodo de Ejecución Inicio 07 de Abril de 2024

Termino 21 de Mayo de 2024

Modalidad del Contrato: Adjudicacion Directa

Concepto: PAGO DE FACTURA No.68, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO)

Beneficiario: ARTURO RAMOS LOPEZ

CORREO ELECTRONICO: arturoramoslopez2024@gmail.com

SE ANEXA DATOS PARA TRANSFERENCIA. BANCO: **BBVA BANCOMER**, NUM. DE CUENTA: **0484168054**, CLAVE INTERBANCARIA: **012125004841680545**

Vo. Bo.

Ing. Timoteo Arcos Montejo
Director de Obras Públicas Mpal.
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.

Autorizó.

C.P. Heidy Mayra Vazquez Arcos
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.



016



ARTURO RAMOS LOPEZ

RALA990609QM1

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
SOMBRA GRANDE, S/N. 29920, Tumbalá, Chiapas, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE TUMBALA
MTC850101US6

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 29920

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
PALACIO MUNICIPAL, S/N. 29920, TUMBALA, Tumbalá, Chiapas, México

Factura 68

FOLIO FISCAL (UUID)

6F9334AD-852A-434B-AC71-DA944958C045

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701059670

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-30T13:14:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-30T13:03:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29920

OPERADO FISM 2024

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo)

A3141009-489E-4821-A10C-D0255D082B4F

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

| Tasa | Impuesto | Importe |
|-------|--|-----------------------|
| 1.00% | OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL ESTADO | \$ 7,587.14 ✓ |
| 0.50% | AL MILLAR INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA | \$ 3,793.07 ✓ |
| 1.00% | APORTACIÓN AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL | \$ 7,587.14 ✓ |
| 0% | IMPUESTO SOBRE NOMINA | \$ 3,080.69 ✓ |
| 6.00% | CHPECH '20 ART. 265 DE CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | \$ 184.58 ✓ |
| | Total | \$ 22,232.62 ✓ |



OBSERVACIONES

JOSHIL FRACCION II

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Imp. | Importe |
|----------|--------------------------|---------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 1.00 | E48 - Unidad de servicio | ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO) | RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS; A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE: \$ 357,120.31 / (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02-F (DOS FINIQUITO) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL; EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE: JOSHIL, DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2024, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.), EXENTO DE I.V.A. | \$ 758,705.86 | \$ 379,352.93 | 02 - Si objeto de impuesto. | \$ 758,705.86 |
| | | | Clave Prod. Serv. - 72111000 Servicios de construcción de unidades unifamiliares No. Identificación - ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO) Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 379352.93 Exento | | | | |



DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea Ingresar a: fel.blikon.com

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS, 31/100 MXN

| | |
|--|---------------|
| SUBTOTAL ANTES DESCUENTO | \$ 758,705.86 |
| DESCUENTO | \$ 379,352.93 |
| SUBTOTAL | \$ 379,352.93 |
| I.V.A EXENTO | \$ 0.00 |
| RETENCIÓN LOCAL OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL ESTADO 1.00% | \$ 7,587.14 |
| RETENCIÓN LOCAL AL MILLAR INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 0.50% | \$ 3,793.07 |
| RETENCIÓN LOCAL APORTACIÓN AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL 1.00% | \$ 7,587.14 |
| RETENCIÓN LOCAL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.00% | \$ 3,080.69 |
| RETENCIÓN LOCAL CHPECH '20 ART. 265 DE CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 6.00% | \$ 184.58 |
| TOTAL | \$ 357,120.31 |

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

OPERADO FISM 2024



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bGkXYxBfF65jH6iPpyzE6ar0kr6bRaxFkb5XDix9lllSKPJg31dcDzOmN+w58ND4Y9pOo5a7UdJTQZQvvgJ/nfGOnTOxJkPJQGX6mfwNysZ028Fxt84sMXIA0aCzpOkGI VYIIHTY9XUqBK6u9LeEi2NNEz0XkFzXtZM2Fxo8UBy9QBruqdcLJ9e7OqDMxfh0LzSkaf48gpmqHPd0UllS616ra8LOa6zaX9BJAJD GxJhXg5Bcm32+HGOjSBXs2sEn RDpmpT13OGyYhb4g31vuqSrpO9kolZjMARxBne3xWcolEi3TVbOnrJQE5x9BBV8CdxNtdzWvQpSk7jzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bu1V0z9RYOp2iu9DelNc3Yol6lWdZaMIQm+y2vLv6u6bglO+qGkZDR/xM1vu9etyrFlrSjO0r+dVUcjsVtqp4szHs2bK2h5sCNZ3wgbQHuzak987Gki42siWYsp0keZCue W0uzTavH02z9PIFX8H3C1hJlPxlKU2y/7mqzrRexJirSh7ddNz4YAJfkeYcT3IVAHGS2Kd8Permxewb8tsjHrBLdvxsBh8tGc1lgr1O3/fhptp8spCILF45LT5m7SeKFHTW ARVeVz7LqSNVKAi829e910chBpx7SdXEIJ+kqsbgLxHbwRRxU7Wbuxsjr80Epnq+djuZXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F9334AD-852A-434B-AC71-DA944958CD45|2024-05-30T13:14:20|STA0903206B9|bGkXYxBfF65jH6iPpyzE6ar0kr6bRaxFkb5XDix9lllSKPJg31dcDzOmN+w58ND4Y9pOo5a7UdJTQZQvvgJ/nfGOnTOxJkPJQGX6mfwNys Z028Fxt84sMXIA0aCzpOkGI VYIIHTY9XUqBK6u9LeEi2NNEz0XkFzXtZM2Fxo8UBy9QBruqdcLJ9e7OqDMxfh0LzSkaf48gpmqHPd0UllS616ra8LOa6zaX9BJAJD GxJhXg5Bcm32+HGOjSBXs2sEnRDpmpT13OGyYhb4g31vuqSrpO9kolZjMARxBne3xWcolEi3TVbOnrJQE5x9BBV8CdxNtdzWvQpSk7jzw==|00001000000506204696j|



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com.mx

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="68" Fecha="2024-05-30T13:03:05"
Sello="bGkXYx8FF65jH6iPpyfzE6ar0kgr6bRaxFkb5XDix91IISKpJg31dcDz0mN+w58ND4Y9p0o5a7UdJTQZvYyJ/nfG0nT0xJkPjQGX6mfWysZ028Fxt84sMXtA0aQzP0kGIVYIHTY9XUqBK6u9
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701059670"
Certificado="MIIF7DCCA9SgAwIBAgIUWDAwMDEwMDAwMDA3MDEwNTk2NzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVtUwYwVjQ0DCC8BQYBERUwU0VSVk1DSU8gREUQRUNRSU5JUR1RSQUNJTO4gVJQ1VU
SubTotal="758705.86" Descuento="379352.93" Moneda="MXN" Total="35120.31" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="29920">
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="A3141009-489E-4821-A10C-D0255D082B4F"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor Rfc="RALA990609QM1" Nombre="ARTURO RAMOS LOPEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTC850101US6" Nombre="MUNICIPIO DE TUMBALA" DomicilioFiscalReceptor="29920" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72111000" NoIdentificacion="ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO)" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBI DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS; A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE: $ 357,120.31 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
31/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02-F (DOS FINIQUITO) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 07 DE ABRIL DEL 2024 AL
21 DE MAYO DEL 2024 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE
FEBRERO DEL 2024, POR UN MONTO CONTRATADO DE: $ 1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.), EXENTO DE
I.V.A." ValorUnitario="758705.86" Importe="758705.86" Descuento="379352.93" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="379352.93" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="379352.93" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="22232.62" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL ESTADO" TasadeRetencion="1.00" Importe="7587.14"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="AL MILLAR INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA" TasadeRetencion="0.50" Importe="3793.07"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="APORTACIÓN AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL" TasadeRetencion="1.00" Importe="7587.14"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="IMPUESTO SOBRE NOMINA" TasadeRetencion="2.00" Importe="3080.69"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="CHPECH 20 ART. 265 DE CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA" TasadeRetencion="6.00"
Importe="184.58"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="6F9334AD-852A-434B-
AC71-DA944958C045" FechaTimbrado="2024-05-30T13:14:20"
SelloCFD="bGkXYx8FF65jH6iPpyfzE6ar0kgr6bRaxFkb5XDix91IISKpJg31dcDz0mN+w58ND4Y9p0o5a7UdJTQZvYyJ/nfG0nT0xJkPjQGX6mfWysZ028Fxt84sMXtA0aQzP0kGIVYIHTY9X
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloSAT="bu1V0z9RYOp2iu9De1Nc3Yo16IwdZaMlQm+y2vLv6u6bGLo+qGkZDR/xM1vu9etyxrFrSj00r+dVUcjsVtqp4szHs2bK2h5sCNZ3wgbQHuzAK987Gk1425i/WYsp0kefZCUeW0uzTa
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO FISM 2024



OPERADO FISM 2024

ESTIMACION No.

ARTURO RAMOS LOPEZ

RALA.990609QMI

02-F (DOS-FINIQUITO)

CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION: 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

FECHA DE ELABORACION: 21 DE MAYO DEL 2024

LOCALIDAD: JOSHIL

MONTO CONTRATADO: \$ 1,516,813.64 ✓

Resumen Financiero

| | ESTIMACION ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | ACUMULADO |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| CONTRATO | ✓ 1,516,813.64 \$ | ✓ 1,516,813.64 \$ | ✓ 1,516,813.64 |
| ESTIMADO | ✓ 758,107.78 \$ | ✓ 758,705.86 \$ | ✓ 1,516,813.64 |
| POR ESTIMAR | ✓ 758,705.86 \$ | \$ - | \$ - |
| ANTIPO | ✓ 758,406.82 \$ | ✓ 758,406.82 \$ | ✓ 758,406.82 |
| AMORTIZADO | ✓ 379,053.89 \$ | ✓ 379,352.93 \$ | ✓ 758,406.82 |
| POR AMORTIZAR | ✓ 379,352.93 \$ | \$ - | \$ - |
| 1.00% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL | ✓ 7,581.00 \$ | ✓ 7,587.14 \$ | ✓ 15,168.14 |
| 0.50% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA | ✓ 3,791.00 \$ | ✓ 3,793.07 \$ | ✓ 7,584.07 |
| 2.00% IMPUESTO SOBRE NOMINA | ✓ 3,079.00 \$ | ✓ 3,080.69 \$ | ✓ 6,159.69 |
| PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD | ✓ 185.00 \$ | ✓ 184.58 \$ | ✓ 369.58 |
| APORTACION DEL 1% AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL | ✓ 7,581.00 \$ | ✓ 7,587.14 \$ | ✓ 15,168.14 |
| IMPORTE LIQUIDO | ✓ 356,836.89 \$ | ✓ 357,120.31 \$ | ✓ 713,957.20 |

| | | | |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| AVANCE FINANCIERO | ✓ 74.99% | ✓ 25.01% | ✓ 100.00% |
| AVANCE FISICO | ✓ 49.98% | ✓ 50.02% | ✓ 100.00% |

ELABORO:

C. ARTURO RAMOS LOPEZ TORA
 REPRESENTANTE LEGAL S LOPEZ
 RFC: RALA990609QMI
 SOMBRA GRANDE
 TUMBALÁ, CHIAPAS
 CEL. 9191668611


REVISO: 
ING. DIEGO ARCOS DIAZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 TUMBALÁ, CHIAPAS


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS
 2021-2024


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS
 2021-2024


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS
 2021-2024

Vo.Bo.:


ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 TUMBALÁ, CHIAPAS.

LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE
 SINDICO MUNICIPAL

C. P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARTURO RAMOS LOPEZ



RALA990609QMI

CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920

DEPENDENCIA:

NO. DE CONTRATO:

OBRA:

CONTRATISTA:

FECHA DE INICIO Y TERMINO:

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA:

IMPORTE DE LA EST. S/IVA:

IMPORTE TOTAL EN NOMINAS

(POR 2.00 %)

IMPUESTO TOTAL A RETENER

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

C. ARTURO RAMOS LOPEZ

07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024

\$ 1,516,813.64
 \$ 1,516,813.64
 \$ 307,984.30
 \$ 6,159.69

IMPUESTO SOBRENOMINAS = \$ 6,159.69
 IMPORTE DEL CONTRATO = \$ 1,516,813.64



IMPUESTO A RETENER EN ESTA ESTIMACION No.

IMPORTE DE LA ESTIMACION=

02-F (DOS-FINIQUITO)

\$ 758,705.86

MONTO ESTIMADO (X) FACTOR

\$

3,081.00

| No. DE ESTIMACION | MONTO ESTIMADO S/IVA | IMPUESTO S/NOMINA | IMPUESTO SOBRE NOMINA ACUMULADO |
|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| 02-F (DOS-FINIQUITO) | \$ 758,705.86 | \$ 3,081.00 | \$ 3,081.00 |



TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.

ELABORO



ARTURO RAMOS LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TUMBALÁ, CHIAPAS.

FOR AJUSTE SE PAGARÁ: \$ 3,080.69



DIRECCION DE OBRA
 PUBLICA MUNICIPAL
 TUMBALÁ, CHIAPAS.



| | |
|--|--|
| ARTURO RAMOS LOPEZ ESTIMACION No. | |
| RALA990609QM1 | 02-F (DOS-FINIQUITO) |
| CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920 | HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 |
| PERIODO ESTIMADO: 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024 | OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL |
| FECHA DE ELABORACION: 21 DE MAYO DEL 2024 | MONTO CONTRATADO: \$1,516,813.64 |

2 % Impuesto Sobre Nomina

OPERADO FISM 2024

POR ESTE MEDIO HAGO DE SU CONOCIMIENTO DE QUE EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA DEL CONTRATO No. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 CON IMPORTE TOTAL DE: \$1,516,813.64 (UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

| CODIGO | CATEGORIA | UNIDAD | CANTIDAD | SALARIO INTEGRADO | FACTOR BASE DE COITIZACION | IMPORTE |
|------------------------------------|------------------|--------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | CABO | JOR | 70.00 | 380.00 | 1.0491 | \$ 27,906.06 |
| 2 | AYUDANTE GENERAL | JOR | 299.00 | 250.00 | 1.0491 | \$ 78,420.23 |
| 3 | OF. ALBANIL | JOR | 485.00 | 300.00 | 1.0491 | \$ 152,644.05 |
| 4 | OF. HERRERO | JOR | 73.00 | 320.00 | 1.0491 | \$ 24,506.98 |
| 5 | OF. ELECTRICO | JOR | 73.00 | 320.00 | 1.0491 | \$ 24,506.98 |
| SUMA TOTAL DE MANO DE OBRA: | | | | | \$ | 307,984.30 |

IMPUESTO SOBRE NOMINA: \$ 307,984.30 POR 2.00% = \$ 6,159.69

MONTO TOTAL DE CONTRATO SIN IVA: \$ 1,516,813.64

FACTOR DE APLICACION A ESTIMACIONES: ENTRE \$ 1,516,813.64 = 0.0040609405

FACTOR SOBRE NOMINA POR ESTIMACION SIN IVA: POR \$ 758,705.86 = 3,081.00

FOR AJUSTE SE PAGARA: \$ 3,080.69



REVISO:

ING. DIEGO ARCOS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ELABORO:

ARTURO RAMOS LOPEZ
RFC: RALA990609QM1
SOMBRA GRANDE
TUMBALÁ, CHIAPAS
CEL: 9191668611
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO:

ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TUMBALÁ, CHIAPAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
TUMBALÁ, CHIAPAS



ARTURO RAMOS LOPEZ

RALA990609QM1

CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALA, CHIAPAS, C.P. 29920

ESTIMACION No.

02-F (DOS-FINIQUITO)

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

| | |
|---|-----------|
| RESUMEN FISICO ACUMULADO: | 100.00% ✓ |
| AVANCE FISICO ESTA ESTIMACION: | 50.02% ✓ |
| AVANCE FINANCIERO ACUMULADO: | 100.00% ✓ |
| AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACION: | 25.01% ✓ |

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

LOCALIDAD: JOSHIL

PERIODO ESTIMADO: 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,516,813.64 **FECHA DE ELABORACION:** 21 DE MAYO DEL 2024

Caratula de Estimación

| OBSERVACIONES: | HOJA No. | IMPORTE | TOTAL DE EST. |
|----------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | HOJA 1 | \$ 269,050.83 | |
| | HOJA 2 | \$ 186,445.17 | |
| | HOJA 3 | \$ 112,474.32 | |
| | HOJA 4 | \$ 180,286.77 | |
| | HOJA 5 | \$ 10,448.77 | |
| | SUMA | \$ 758,705.86 | 758,705.86 |

| Importes y Deducciones (\$) | |
|--|----------------------|
| IMPORTE DE CONTRATO S/IVA | \$1,516,813.64 |
| IMPORTE DE ESTA ASIGNACION S/IVA | \$1,516,813.64 |
| IMPORTE HASTA ASIGNACION ANTERIOR S/IVA | \$1,516,813.64 |
| IMPORTE DE ESTA ESTIMACION S/IVA | \$ 758,705.86 |
| IMPORTE HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/IVA | \$ 758,107.78 |
| SALDO POR EJERCER S/IVA | \$0.00 |
| IMPORTE DE ANTICIPO DE ESTA ASIGNACION S/IVA | \$ 758,406.82 |
| SALDO AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/IVA | \$ 379,053.89 |
| AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION S/IVA | \$ 379,352.93 |
| SALDO POR AMORTIZAR S/IVA | \$ - |
| APORTACIÓN DEL 1% AL ESTADO PARA OBRAS DE B. SOCIAL | \$ 7,587.14 |
| APORTACIÓN DEL 0.05% (CINCO AL MILLAR) PARA INSPECCION CONTROL Y VIGIL | \$ 3,793.07 |
| 6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD | \$ 184.58 |
| RETENCION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA | \$ 3,080.69 |
| APORTACION DEL 1% AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL | \$ 7,587.14 |
| Alicance líquido con número y letra | \$ 357,120.31 |

(TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N.)

IMPORTE DE ESTIMACION S/IVA = \$ 758,705.86
RFC RALA990609QM1
SOMBRA GRANDE
TUMBALA, CHIAPAS
CEL 9191668

C. ARTURO RAMOS LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO

C.P. HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALA, CHIAPAS

REVISO:
ING. DIEGO ARCOS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRAS

VosBo

SINDICO MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

VosBo
ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TUMBALA, CHIAPAS

TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

LIC. AGUSTIN LOPEZ PENATE
SINDICO MUNICIPAL

LIC. HILDA LOPEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

ARTURO RAMOS LOPEZ

RALA990609QM1

CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

LOCALIDAD: JOSHIL PERIDO ESTIMADO: 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024

MUNICIPIO: TUMBALÁ, CHIAPAS FECHA DE ELABORACION: 21 DE MAYO DEL 2024

Estado de Cuenta

| FACTURA No. | ESTIMACION No. | PERIODO | IMPORTE DE ESTIMACION | I.V.A. | TOTAL | 1% AL MUNICIPIO (O.B.S.) | 1% AL ESTADO | 5% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD | 5 AL MILLAR (C.G.E) | 2.0% SOBRE NOMINA | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | TOTAL DE DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
|----------------------|----------------|--|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|
| 01 (UNO) | | 08 DE MARZO DEL 2024 AL 06 DE ABRIL DEL 2024 | \$ 758,107.78 | \$ - | \$ 758,107.78 | \$ 7,581.00 | \$ 7,581.00 | \$ 185.00 | \$ 3,791.00 | \$ 3,079.00 | \$ 379,053.89 | \$ 401,270.89 | \$ 356,836.89 |
| 02-F (DOS-FINIQUITO) | | 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024 | \$ 758,705.86 | \$ - | \$ 758,705.86 | \$ 7,587.14 | \$ 7,587.14 | \$ 184.58 | \$ 3,793.07 | \$ 3,080.69 | \$ 379,352.93 | \$ 401,585.55 | \$ 357,120.31 |
| TOTALES | | | \$ 1,516,813.64 | \$ - | \$ 1,516,813.64 | \$ 15,168.14 | \$ 15,168.14 | \$ 369.58 | \$ 7,584.07 | \$ 6,159.69 | \$ 758,406.82 | \$ 802,856.44 | \$ 713,957.20 |

Saldo por Amortizar: \$ 1,516,813.64

Saldo por Ejecutar: \$ 713,957.20



TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

ING. DIEGO ARCOS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. TIMOTEO ARCOS MENDOZA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

ING. AGUSTIN LOPEZ PENATE
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
C.P. HEIDY MARTHA VAQUET ARCE
PRESIDENIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION N°. 02-F (DOS-FINIQUITO)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL
 LUGAR: JOSHIL
 CIUDAD: TUMBALA, CHIAPAS
 CONTRATO: HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

OPERADO FISM 2024



| MONTO CONTRATO: | | ANTICIPO | IMPORTE TOTAL DE RETENCION DEL I.S.N. | DEDUCCIONES |
|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| SUBTOTAL | \$ 1,516,813.64 | SUBTOTAL \$ 758,406.82 | \$ 6,159.69 | 1% GOB. EDO. \$ 15,168.14 |
| I. V. A. | | I. V. A. | | 0.5 % INSP VIG \$ 7,584.07 |
| TOTAL | \$ 1,516,813.64 | TOTAL \$ 758,406.82 | | 2.00% I. S. N. \$ 6,159.69 |
| | | | | 6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD \$ 369.58 |
| | | | | 1% AL MUNICIPIO \$ 15,168.14 |
| | | | | TOTAL \$ 44,449.62 |

| IMPORTE DE MANO DE OBRA | 2.00% I. S. N. | MONTO DE CONTRATO SIN I. V. A. | FACTOR DE I. S. N. |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 307,984.30 | 6,159.69 | 1,516,813.64 | 0.0040609405 |

| CONCEPTO | ESTIMACION 01 | ESTIMACION 02 | ESTIMACION 03 | ESTIMACION 04 | TOTALES | POR ESTIMAR |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| ESTIMACION | \$ / 758,107.78 | \$758,705.86 | | | \$ 1,516,813.64 | \$ - |
| 16 % I. V. A. | | | | | | |
| TOTAL | \$ / 758,107.78 | \$758,705.86 | | | \$ 1,516,813.64 | \$ - |

| AMORTIZACIONES | ESTIMACION 01 | ESTIMACION 02 | ESTIMACION 03 | ESTIMACION 04 | TOTALES | POR AMORTIZAR |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AMORTIZACION | \$ 379,053.89 | \$379,352.93 | | | \$ 758,406.82 | \$ - |
| 16 % I. V. A. | | | | | | |
| TOTAL | \$ 379,053.89 | \$379,352.93 | | | \$ 758,406.82 | \$ - |

| DEDUCCIONES | ESTIMACION 01 | ESTIMACION 02 | ESTIMACION 03 | ESTIMACION 04 | TOTALES | POR DEDUCIR |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 % GOB. EDO. | \$ / 7,581.00 | \$ 7,587.14 | | | \$ 15,168.14 | \$ - |
| 0.5 % INSP. y VIG. | \$ / 3,791.00 | \$ 3,793.07 | | | \$ 7,584.07 | \$ - |
| 2.0 % I. S. N. | \$ / 3,079.00 | \$ 3,080.69 | | | \$ 6,159.69 | \$ - |
| 6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA. PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD | \$ / 185.00 | \$ 184.58 | | | \$ 369.58 | \$ - |
| 1% AL MUNICIPIO | \$ / 7,581.00 | \$ 7,587.14 | | | \$ 15,168.14 | \$ - |
| TOTAL | \$ / 22,217.00 | \$ 22,232.62 | | | \$ 44,449.62 | \$ - |

| LIQUIDO A RECIBIR POR ESTIMACION | ESTIMACION 01 | ESTIMACION 02 | ESTIMACION 03 | ESTIMACION 04 | TOTAL RECIBIDO |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | \$ / 356,836.89 | \$357,120.31 | | | \$ 713,957.20 |

| ANTICIPO S/IVA | LIQUIDO RECIBIDO DE ESTIMACIONES | 1 % GOB. EDO. | 0.5 % INSP. Y VIG | 2.00 % I. S. N. | 1% AL MUNICIPIO | 6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD |
|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| \$ 758,406.82 | \$ 713,957.20 | \$ 15,168.14 | \$ 7,584.07 | \$ 6,159.69 | \$ 15,168.14 | \$ 369.58 |

| MONTO DE CONTRATO | MONTO COMPROBADO | DIFERENCIA |
|-------------------|------------------|------------|
| \$ 1,516,813.64 | \$ 1,516,813.64 | \$ - |

ARTURO RAMOS LOPEZ
 R/C RALA990609QMI
 SOMBRA GRANDE
 TUMBALA, CHIAPAS
 CEL 9191668611

C. ARTURO RAMOS LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. DINGO ARCOS DIAZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. HILDA LOPEZ PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TUMBALA, CHIAPAS.



OPERADO FISM 2024

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

| POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO | | | | EXPEDICION |
|-------------------------------|--------|---------------|-----------|------------|
| MONTO DE FIANZA | MONEDA | NO. DE FIANZA | INCLUSION | 15-02-2024 |
| 151,681.36 | PESOS | 2264260 | 0 | ENDOSO |
| | | | | 0000 |

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 151,681.36 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 08/03/2024 AL 21/05/2025

Por: ARTURO RAMOS LOPEZ
Dirección: CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N TUMBALA TUMBALA CHIAPAS

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA, CHIAPAS
Dirección: CENTRAL SUR S/N TUMBALA, CHIAPAS



PARA GARANTIZAR POR ARTURO RAMOS LOPEZ, REPRESENTADO POR EL C. ARTURO RAMOS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON DOMICILIO EN CARRETERA SOMBRA GRANDE, S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A., RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHI; UBICADA EN LA LOCALIDAD: JOSHI, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS.; DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS; A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Y CASTILLOS DE 12X12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LÁMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOS PUERTA Y TRES VENTANAS.. CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS. REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, ING. ROSA ADELID LÓPEZ SOLIS, INC. TIMOTEO ARCOS MONTEJO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR EL PLAZO DE UN AÑO MÁS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS POR LA CONTRATANTE, EN BASE AL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE RESULTARE A CARGO DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:
A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B).- QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; HASTA QUE LOS TRABAJOS SEAN RECEPCIONADOS EN SU TOTALIDAD C).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATANTE. D).- PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS, A LA ASEGURADORA. E).- PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO, QUIEN SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIENDO LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00352; TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

Maria del Carmen Vazquez de los Santos
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

[Handwritten Signature]
PRESIDENTA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.



FIRMA DIGITAL

MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ DE LOS SANTOS, CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 77D7 35

R.F.C. FMO93803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

Firma Digital: Fag2A6g2m5e2H61N7Aq10Y9N8T7PAM7JE.r0n3.lBq1qR0U0d7Pc0DLA-Fy0eG7MFA8uLx3g1o4hndTweEqrGR0fH6E8N33rC1A4Gc1sm0d9P10TF1NqU1VgTav6BAyAN1CS0nt6RfK6RAH==

OPERADO FISM 2024

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION

15-02-2024

| MONTO DE FIANZA | MONEDA | NO. DE FIANZA | INCLUSION | ENDOSO |
|-----------------|--------|---------------|-----------|--------|
| 151,681.36 | PESOS | 2264260 | 0 | 0000 |

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 151,681.36 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 08/03/2024 AL 21/05/2025

Por: ARTURO RAMOS LOPEZ
Dirección: CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N TUMBALA TUMBALA CHIAPAS

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA, CHIAPAS
Dirección: CENTRAL SUR S/N TUMBALA, CHIAPAS



PARA GARANTIZAR POR ARTURO RAMOS LOPEZ, REPRESENTADO POR EL C. ARTURO RAMOS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON DOMICILIO EN CARRETERA SOMBRA GRANDE, S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A., RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL; UBICADA EN LA LOCALIDAD: JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS.; DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS; A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Y CASTILLOS DE 12X12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LÁMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOS PUERTA Y TRES VENTANAS.. CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS. REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, ING. ROSA ADELID LÓPEZ SOLIS, ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR EL PLAZO DE UN AÑO MÁS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS POR LA CONTRATANTE, EN BASE AL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE RESULTARE A CARGO DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:

- A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
- B).- QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; HASTA QUE LOS TRABAJOS SEAN RECEPCIONADOS EN SU TOTALIDAD
- C).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATANTE.
- D).- PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS, A LA ASEGURADORA.
- E).- PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO, QUIEN SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIENDO LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00352, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ DE LOS SANTOS
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 77D7 35

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

Ca1e1e3c3c-HNBR1Tuw03CquRCmW+KrrmTf8rBkRwS5M76+H5h4sk5m121WdKj10drra2b2NULSKJdHfGmCgKzWdL1vY1A1kvr7kF1U021w0e055TBj9-g-g1p1g72195Dm+V0de1c+a-dk06de-px3XRZSyyd5
F4gZ4Rq2m6Q161NTAg79vNRT1pMT1eVnduB1uYR00U0yFpC0Lr+F0V0eG7MFA8ULvX81cXkNDTweSEtqrFCR6i1HEEB1y53kC1w0Gctf8rOgP10TFXc0T1UJ1g1v8BkAgYvCS18h1f1fRkG6af==

Firma Digital:

OPERADO FISM 2024

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

| MONTO DE FIANZA | MONEDA | NO. DE FIANZA | INCLUSION | EXPEDICION |
|-----------------|--------|---------------|-----------|------------------------------|
| 758,406.82 | PESOS | 2264263 | 0 | 15-02-2024 ENDOSO 0000 |

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 758,406.82 SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 82/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 08/03/2024 AL 21/05/2024

Por: ARTURO RAMOS LOPEZ
Dirección: CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, TUMBALA CHIAPAS

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA, CHIAPAS
Dirección: CENTRAL SUR S/N TUMBALA, CHIAPAS



TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

PARA GARANTIZAR POR ARTURO RAMOS LOPEZ, REPRESENTADO POR EL C. ARTURO RAMOS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON DOMICILIO EN CARRETERA SOMBRA GRANDE, S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920. LA DEBIDA INVERSIÓN O DEVOLUCIÓN PARCIAL O TOTAL, EN SU CASO DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO PARA QUE EL CONTRATISTA CON EL 20% INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO; Y EL 30% PARA LA COMPRA DE LOS MATERIALES Y EQUIPO CONFORME AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A., RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL; UBICADA EN LA LOCALIDAD: JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS.; DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS; A BASE DE CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Y CASTILLOS DE 12X12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Muros de BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LÁMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOS PUERTA Y TRES VENTANAS. CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS. REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, LIC. AGUSTIN LOPEZ PENATE, ING. ROSA ADELID LÓPEZ SOLIS, ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A EL CONTRATISTA Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTA ESTA FIANZA EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO. B).- QUE PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO. C).- QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS, A LA ASEGURADORA, QUIEN SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA 00352, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ DE LOS SANTOS



SINDICO MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS



DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.



FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 77D4 79

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

L01gAPYXZLH764SDe7E6Vw40MDe5NDe4E3hTf8gIBBISMFIRumNY7WoeThH1EpeEeH5HIT++1W1W7zdzPFR6W1JH1WJGzazK4FD3tePzqz2wzCHH++9dGz55EYXOJBI2N75V9DmzE9WXXIae75P
Tnyed7tzeApxSzS0z9qUW4F0sA3TySUKKvrmKSF4QZFL3NL6N7ydcR0qfzazeeCakEgqfFXCYZJHCFTBB+qWBC9SIBXUDUYJez2UfJmha3K6H0gMqplHFRGvsh6z668Vg6gfyhUapz5tch==



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

OPERADO FISM 2024

FECHA: 21 DE MAYO 2024.
ESTADO: 07.- CHIAPAS.
MUNICIPIO 100.- TUMBALÁ



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL
LOCALIDAD: JOSHIL
RUBRO DEL GASTO: MEV. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: CUARTO DORMITORIO
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN
INCIDENCIA: DIRECTA



ARTURO RAMOS LOPEZ
REG. EST. A 990609 QM1
CALLE GRANDE
TUMBALÁ, CHIAPAS
CEL 9191668611

PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADA:

INICIO: 08 DE MARZO 2024

TERMINO: 21 DE MAYO 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL:

INICIO: 08 DE MARZO 2024

TERMINO: 21 DE MAYO 2024

PRESIDENTE DE COPLADEM
COOPROPIEDAD JOSHIL
MPIO.-DE TUMBALÁ, CHIAPAS.

DESCRIPCION BREVE Y CLARA DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS; A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Y CASTILLOS DE 12X12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LÁMINA ZINTROP ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOS PUERTA Y TRES VENTANAS



1
JUEZ RURAL
Coopropiedad Joshil
Volo de Tumbalá, Chiapas.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

2021 - 2024

OPERADO FISM 2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA



SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA
A TIEMPO INDIQUE LAS CAUSAS

TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

CUAL FUE LA PARTICIPACION
DEL COMITE COMUNITARIO.

VERIFICACION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ANOTAR LA INCONFORMIDAD
MANIFIESTA DEL COMITÉ
COMUNITARIO RESPECTO A LA
OBRA

**ARTURO
CONSTRUCTORA**
ARTURO RAMOS LOPEZ
CARRERA LA 990609QM1
CALLE GRANDE
TUMBALÁ, CHIAPAS
CEL 9191668611

INVERSION PROGRAMADA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO BASANDOSE EN EL
OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA:

OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA No: FISMDF- MEV -202402150028010

No. DE OBRA: FISMDF-MEV -071000002820240215010

DE FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2024

MONTO APROBADO:

INVERSION 2024 \$ 1,516,813.64

OTROS \$ 0.00

BENEFICIARIOS \$ 0.00

TOTAL \$ 1,516,813.64


PRESIDENTE DE COPLADEM
COOPROPIEDAD JOSHI
MPIO. DE TUMBALÁ, CHIAPAS.



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL" (FISM) EJERCICIO 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.



JUEZ RURAL
Coopropiedad Joshi
Mpio de Tumbalá, Chiapas.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA

OPERADO FISM 2024

NOMBRE:

LOS BENEFICIARIOS

EN CASO DE QUE LA OBRA SE HAYA REALIZADO POR CONTRATO, ANOTAR LOS DATOS SIGUIENTES:

COMPAÑÍA:

ARTURO RAMOS LOPEZ

RESPONSABLE:

C. ARTURO RAMOS LOPEZ

CARGO:

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO DE OBRA NUM:

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

REGISTRO SRIA FUNC PÚB:

FIANZA No. Y MONTO:

ARTURO RAMOS LOPEZ
CONSTRUCTORA
ARTURO RAMOS LOPEZ
RFC RAL990128Z
SOMBRA GRANDE
TUMBALA, CHIAPAS
CEL 9191668611

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
COOPROPIEDAD JOSHI
MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS

PRESIDENTE DE COPLADEM

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA COMUNIDAD DE JOSHIL LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ PODRAN FIRMAR ESTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO. (ANEXAR HOJA DE INCONFORMIDAD).

EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024; SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA.

PRESIDENTA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.

3

JUEZ RURAL
Coopropiedad Joshi
Mmo de Tumbalá



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

OPERADO FISM 2024

NOMBRE

CARGO

FIRMA



C. ARTURO RAMOS LOPEZ

CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO

DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS H.
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.

C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
TUMBALÁ



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.



PRESIDENTE DE COPLADEM
COOPROPIEDAD JOSHI.
MPIO. DE TUMBALÁ, CHIAPAS.



JUEZ RURAL
Coopropiedad Joshi
Mpio de Tumbalá Chiapas



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024





OPERADO FISM 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA



Tumbalá
Trabajando Juntos

REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO.

| CARGO | NOMBRE | FIRMA O HUELLA |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| PRESIDENTE | C. FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ |  |
| SECRETARIO | C. FRANCISCO LOPEZ ARCOS |  |
| TESORERO | C. ALEJANDRO LOPEZ DIAZ |  |
| VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA. | C. MANUEL LOPEZ GUZMAN |  |


VOCAL
ARTURO CONSTRUCTORA
ARTURO RAMOS LOPEZ
RFC RALA990605M1
SOMBRA GRANDE
TUMBALA, CHIAPAS
CEL 9191668611

C. FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021-2024
SINDICO MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

JUEZ RURAL
Coopropiedad Joshil
Moto de Tumbalá, Chiapas

LA PRESENTE ACTA SE DEBERAN DE ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, A COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD; CARTA DE SESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO; DOCUMENTO DE EXPROPIACION; OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA; AMPLIACIONES PREVISTAS DE LA OBRA; CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTRAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.



DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TUMBALÁ LOCALIDAD: JOSHIL

NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.

CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 2-2-5-VI-01-01-24010-6111-010900-0028-EA NUM. DE OBRA, 24010

PROGRAMA: VI- VIVIENDA PROYECTO O ACCIÓN: SUBPROGRAMA: 01 - CUARTO DORMITORIO

SITUACIÓN FINANCIERA

| PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO DEVENGADO | SALDO |
|---|---|-------------------------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA \$1,516,813.64 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA \$1,516,813.64 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA \$0.00 |
| TOTAL: \$1,516,813.64 | TOTAL: \$1,516,813.64 | TOTAL: \$0.00 |

Modalidad de Ejecución: CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE OBRA PÚBLICA

| GEORREFERENCIACION | PERIODO DE EJECUCIÓN | | | | AVANCE | | | |
|--|----------------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|-------|---------------|-------------|
| LATITUD INICIO | PROGRAMADO | | REAL | | FÍSICO | | FINANCIERO | |
| LONGITUD INICIO | INICIO | TÉRMINO | INICIO | TÉRMINO | | | | |
| 17.2494224 | 08/03/2024 | 21/05/2024 | 08/03/2024 | 21/05/2024 | 100 % | | 100.00 % | |
| LONGITUD FINAL | | | | | | | | |
| 17.2493897 | | | | | | | | |
| CONVENIOS MODIFICATORIOS | | | | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
| NÚMERO DE CONTRATO | | | | | U. MEDIDA | CANT. | U. MEDIDA | CANT. |
| HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 | | | | | CUARTOS DORMITORIOS | 14.00 | PERSONAS | 14.00 |
| NÚMERO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS | | | | | | | | |
| 2264260 | | | | | | | | |
| CONTRATISTA O PROVEEDOR | | | | | | | | |
| RALA990609QM1 - RAMOS LOPEZ ARTURO | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | | | | | OBSERVACIONES | | | |
| CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 Y CASTILLOS DE 12X12 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METALICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, DOS PUERTAS Y TRES VENTANAS. | | | | | NOMBRE DEL BENEFICIARIO | | LATITUD | LONGITUD |
| | | | | | 01.-FRANCISCA DIAZ ALVARO | | 17.2494224 | -92.3652897 |
| | | | | | 02.-FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ | | 17.2493739 | -92.3644962 |
| | | | | | 03.-PEDRO DIAZ GUZMAN | | 17.2488867 | -92.3645884 |
| | | | | | 04.-ISABELA LOPEZ ARCOS | | 17.2497625 | -92.3642633 |
| | | | | | 05.-NICOLAS PEREZ LOPEZ | | 17.2491466 | -92.3647115 |
| | | | | | 06.-MANUEL LOPEZ GUZMAN | | 17.2491674 | -92.3629178 |
| | | | | | 07.-SEBASTIAN SANCHEZ DIAZ | | 17.2504549 | -92.3622502 |
| | | | | | 08.-ALEJANDRO LOPEZ DIAZ | | 17.2498148 | -92.3633804 |
| | | | | | 09.-NICOLAS PEREZ JIMENEZ | | 17.249127 | -92.3642818 |
| | | | | | 10.-FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ | | 17.2493481 | -92.3636294 |
| | | | | | 11.-SILVIA DETISIA LOPEZ DIAZ | | 17.2491914 | -92.3633005 |
| | | | | | 12.-JUAN ARCOS LOPEZ | | 17.2492791 | -92.3646409 |
| | | | | | 13.-EZEQUIAS MONTEJO VELASCO | | 17.2495868 | -92.3648405 |
| 14.-FRANCISCO LOPEZ ARCOS | | 17.2493897 | -92.3642843 | | | | | |

| CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD DE VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE EN PESOS |
|--|---------------|---------------------|-----------------|------------------|
|--|---------------|---------------------|-----------------|------------------|

A11.-PRELIMINARES

A1101.-LIMPIA Y TRAZO


TIMOTEO ARCOS MONTEJO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.


ING. DIEGO ARCOS DIAZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: EDIFICACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS
DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

OPERADO FISM 2024

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 2 DE 7
MES: mayo

1002024M24010315

| | | | | |
|---|----|--------|----------|--------------------|
| 1101000011.-LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 588.00 | \$13.63 | \$8,014.44 |
| TOTAL A1101.-LIMPIA Y TRAZO: | | | | \$8,014.44 |
| A1102.-EXCAVACIONES | | | | |
| 1102000021.-EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 53.06 | \$166.88 | \$8,854.65 |
| TOTAL A1102.-EXCAVACIONES: | | | | \$8,854.65 |
| A1103.-RELLENOS | | | | |
| 1103000013.-RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 56.28 | \$142.52 | \$8,021.03 |
| TOTAL A1103.-RELLENOS: | | | | \$8,021.03 |
| TOTAL A11.-PRELIMINARES : | | | | \$24,890.12 |

A12.-CIMENTACIÓN

A.-MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA

| | | | | |
|--|----|-------|------------|--------------------|
| 1204000011.-MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: ACARREO, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 47.32 | \$1,688.33 | \$79,891.78 |
| TOTAL A.-MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA: | | | | \$79,891.78 |
| TOTAL A12.-CIMENTACIÓN : | | | | \$79,891.78 |

A15.-ALBAÑILERÍA

A.-ANCLAJE DE CASTILLO

| | | | | |
|---|--------|--------|----------|--------------------|
| P.U.A.02.-ANCLAJE DE CASTILLO CON ARMEX 12X12 CMS. EN CAJA DE 30X30X50 CMS Y RELLENADAS CON CONCRETO F' C = 150 KGS/CM2, FABRICADO EN OBRA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, HABILITADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PIEZAS | 126.00 | \$398.44 | \$50,203.44 |
| TOTAL A.-ANCLAJE DE CASTILLO: | | | | \$50,203.44 |

B.-MURO DE 12 CMS

| | | | | |
|---|----|--------|----------|--------------|
| P.U.A.03.-MURO DE 12CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 12X20X40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 705.74 | \$442.73 | \$312,452.27 |
|---|----|--------|----------|--------------|

TIMOTEO ARCOS MONTEJO
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 GOBIERNO ESTADUAL ENTIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.

DIEGO ARCOS DIAZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
 ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS
 DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

OPERADO FISM 2024

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 3 DE 7
MES: mayo

TOTAL B.-MURO DE 12 CMS: \$312,452.27

C.-CASTILLO DE CONCRETO

P.U.A.04.-CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 12 X 12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 298.20 \$230.84 \$68,836.49

TOTAL C.-CASTILLO DE CONCRETO: \$68,836.49

D.-CADENA DE CONCRETO

P.U.A.05.-CADENA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 12 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ML 735.84 \$301.47 \$221,833.68

TOTAL D.-CADENA DE CONCRETO: \$221,833.68

TOTAL A15.-ALBAÑILERIA : \$653,325.88

A14.-ESTRUCTURA DE CONCRETO

A.-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN

P.U.A.06.-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN CAL 14 DE 3 X 1 1/2 PLG., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

KG 1,423.80 \$83.98 \$119,570.72

TOTAL A.-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN: \$119,570.72

B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA

P.U.A.07.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM DE 0.82 X 3.05 METROS. INCLUYE: CABALLETE, PIJAS AUTOTALADRANTES, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN

M2 576.52 \$259.28 \$149,480.11

TOTAL B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA: \$149,480.11

TOTAL A14.-ESTRUCTURA DE CONCRETO : \$269,050.83

A16.-HERRERIA Y CANCELERIA

A.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA

P.U.A.08.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR MARCO 138 Y REFUERZO VERTICAL DE PERFIL 103 EN T (2"X1"X1"). BASTIDOR CON PERFIL TUBULAR MARCO 101 (1"X1"X1/2"), HOJAS DE LAMINA ROLADA EN V Y PROTECCION HORIZONTAL DE REDONDO DE 1/2" A CADA 15 CM, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2 33.60 \$2,176.63 \$73,134.77

TOTAL A.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA: \$73,134.77

B.-SUM. Y COLOC. DE PUERTA METALICA


TIMOTEO ARCOS MONTEJO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. DIEGO ARCOS DIAZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.

ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: EDIFICACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

1002024M24010315

OPERADO FISM 2024

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 4 DE 7
MES: mayo

| | | | | |
|---|----------|-------|------------|---------------------|
| P.U.A.09.-SUM. Y COLOC. DE PUERTA METALICA ABATIBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE PERFIL TUBULAR AP100 Y CHAPA PHILIPS NUME 115 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA EN "V" INCLUYE: RFZO. DE PERFIL TUBULAR EN DE 3 X 1 1/2",AK 300 C DOBLE CEJA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PIEZAS / | 28.00 | \$4,046.80 | \$113,310.40 / |
| TOTAL B.-SUM. Y COLOC. DE PUERTA METALICA: | | | | \$113,310.40 |
| TOTAL A16.-HERRERIA Y CANCELERIA : | | | | \$186,445.17 |

A17.-INSTALACION ELECTRICA

A.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA

| | | | | |
|--|----------|-------|----------|-------------------|
| 1702000010.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD-2, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZAS / | 14.00 | \$364.40 | \$5,101.60 / |
| TOTAL A.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA: | | | | \$5,101.60 |

B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR

| | | | | |
|--|----------|-------|----------|-------------------|
| 1702000420.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PIEZAS / | 14.00 | \$225.94 | \$3,163.16 / |
| TOTAL B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR: | | | | \$3,163.16 |

C.-SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO

| | | | | |
|---|-------|--------|----------|---------------------|
| P.U.A.10.-SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO PARA INSTALACIÓN VISIBLE: INCLUYE: CABLE CAL 12, CINTA AISLANTE, TUBO CONDUIT, CODOS, CONECTORES, CAJAS, PLACAS, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SAL / | 126.00 | \$827.06 | \$104,209.56 / |
| TOTAL C.-SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO: | | | | \$104,209.56 |

D.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INCANDESCENTE

| | | | | |
|--|-------|-------|----------|--------------------|
| P.U.A.11.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE, INCLUYE: SOCKET DE PORCELANA, FOCO AHORRADORES DE 15 WATTS, CINTA AISLANTE, ACARREO, PRUEBA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL / | 70.00 | \$181.12 | \$12,678.40 / |
| TOTAL D.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INCANDESCENTE: | | | | \$12,678.40 |

TOTAL A17.-INSTALACION ELECTRICA : \$125,152.72

A19.-PISOS Y RECUBRIMIENTOS

A.-PISO DE CONCRETO


TIMOTEO ARCOS MONTEJO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. DIEGO ARCOS DIAZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS
DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

OPERADO FISM 2024

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 5 DE 7
MES: mayo

P.U.A.12.-PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, ELABORADO EN OBRA ; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 375.76 \$372.76 \$140,068.30

TOTAL A.-PISO DE CONCRETO: \$140,068.30

TOTAL A19.-PISOS Y RECUBRIMIENTOS : \$140,068.30

A21.-ACABADOS

A.-APLANADO DE MURO

2101000051.-APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (0.00 A 3.00 M DE ALTURA). M2 144.34 \$190.80 \$27,540.07

TOTAL A.-APLANADO DE MURO: \$27,540.07

B.-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA

2108000035.-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 144.34 \$72.39 \$10,448.77

TOTAL B.-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA: \$10,448.77

TOTAL A21.-ACABADOS : \$37,988.84

SUBTOTAL \$ 1,516,813.64

I.V.A. \$ 0.00

COSTO TOTAL \$ 1,516,813.64

OPERADO FISIM 2024

TIMOTEO ARCOS MONTEJO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.

ING. DIEGO ARCOS DIAZ

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 6 DE 7
MES: mayo

1002024M24010315

REPORTE FOTOGRAFICO

EL REPORTE FOTOGRAFICO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO SEIS (6) FOTOGRAFÍAS A COLOR , DEL INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN



LATITUD: 17.2493739 LONGITUD: -92.3644962

FOTOGRAFIA 1 INICIO



LATITUD: 17.249127 LONGITUD: -92.3642818

FOTOGRAFIA 2 INICIO



LATITUD: 17.2495868 LONGITUD: -92.3648405

FOTOGRAFIA 1 PROCESO



LATITUD: 17.2491466 LONGITUD: -92.3647115

FOTOGRAFIA 2 PROCESO



LATITUD: 17.2498148 LONGITUD: -92.3633804

FOTOGRAFIA 1 TERMINO



LATITUD: 17.2491674 LONGITUD: -92.3629178

FOTOGRAFIA 2 TERMINO


TIMOTEO ARCOS MONTEJO

NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**DIRECCIÓN DE OBRA
 PÚBLICA MUNICIPAL
 TUMBALA, CHIAPAS.**


ING. DIEGO ARCOS DIAZ

NOMBRE Y FIRMA
 SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
 ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: EDIFICACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS
 DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

OPERADU-FISM 2024

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 7 DE 7
MES: mayo

1002024M24010315



CROQUIS DE LOCALIZACION

OPERADO FISM 2024

SIAHM


TIMOTEO ARCOS MONTEJO
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




ING, DIEGO ARCOS DIAZ
NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

1002024M24010315