

BBVA

OPERADO FISM 2024

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

31/05/2024 3:00:18 PM

Contrato:

00634328

Nombre del Cliente:

MUNICIPIO DE TUMBALA

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: PAGO DEOBRAS

Importe: 357,120.31

Cuenta de retiro: 000000000121838148

Cuenta de depósito: 0484168054

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE TUMBALA

Titular de la cuenta: ARTURO RAMOS LOPEZ

Fecha de creación: 31/05/2024

Fecha de aplicación: 31/05/2024

Hora de captura en el canal: 14:51:36

Motivo de pago: PAGO FACT 68

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 2615588199

Folio único: I333202405311451360030534810

Estado operación



Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.

OK



ERADO FISM 2024



MEMORANDUM

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO 2024

Tumbalá, Chiapas; a 30 de Mayo del 2024.

LIC. HILDA LOPEZ PEREZ

Tesorero Municipal.

Presente.



No.: **DOPM/FISM/086/2024**

Solicito a Usted, considere la elaboración de cheque y/o transferencia bancaria de conformidad con lo siguiente:

Importe: \$ 357,120.31 ✓

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N.)

Fuente de Financiamiento MUNICIPIO DE TUMBALÁ FISM 2024

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

Localidad: JOSHIL

Numero de Contrato: HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

Importe Total del Contrato: \$ 1,516,813.64 ✓

Fecha de Firma de Contrato: 15 de Febrero de 2024

Periodo de Ejecución Inicio 07 de Abril de 2024

Termino 21 de Mayo de 2024

Modalidad del Contrato: Adjudicacion Directa

Concepto: PAGO DE FACTURA No.68, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO)

Beneficiario: ARTURO RAMOS LOPEZ

CORREO ELECTRONICO: arturoramoslopez2024@gmail.com


SE ANEXA DATOS PARA TRANSFERENCIA. BANCO: **BBVA BANCOMER**, NUM. DE CUENTA: **0484168054**, CLAVE INTERBANCARIA: **012125004841680545**

Vo. Bo.
Ing. Timoteo Arcos Montejo
Director de Obras Públicas Mpal.

Autorizó.
C.P. Heidy Mayra Vazquez Arcos
Presidenta Municipal Constitucional



0/c



ARTURO RAMOS LOPEZ

RALA990609QM1

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
SOMBRA GRANDE, S/N, 29920, Tumbalá, Chiapas, México

CLIENTE

MUNICIPIO DE TUMBALA
MTC850101US6

USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 29920

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
PALACIO MUNICIPAL, S/N, 29920, TUMBALA, Tumbalá, Chiapas, México

OPERADO FISM 2024

Factura 68

FOLIO FISCAL (UUID)

6F9334AD-852A-434B-AC71-DA944958C045

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701059670

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-05-30T13:14:20

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-05-30T13:03:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

29920

CFDI'S RELACIONADOS (RELACIÓN: 07 - CFDI por aplicación de anticipo)

A3141009-489E-4821-A10C-D0255D082B4F

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
1.00%	OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL ESTADO	\$ 7,587.14 ✓
0.50%	AL MILLAR INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA	\$ 3,793.07 ✓
1.00%	APORTACIÓN AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL	\$ 7,587.14 ✓
0%	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 3,080.69 ✓
6.00%	CHPECH '20 ART. 265 DE CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 184.58 ✓
	Total	\$ 22,232.62 ✓



OBSERVACIONES

JOSHIL FRACCION II

ETIQUETAS PERSONALIZADAS

CONCEPTOS							
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO)	RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS; A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE: \$ 357,120.31 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02-F (DOS FINIQUITO) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL; EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE: JOSHIL, DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2024, POR UN MONTO CONTRATADO DE: \$ 1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.), EXENTO DE I.V.A.	\$ 758,705.86	\$ 379,352.93	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 758,705.86
			Clave Prod. Serv. - 72111000 Servicios de construcción de unidades unifamiliares No. Identificación - ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO) Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 379352.93 Exento				



Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea Ingrese a: fel.blikon.com

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS, 31/100 MXN

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO	\$ 758,705.86
DESCUENTO	\$ 379,352.93
SUBTOTAL	\$ 379,352.93
I.V.A EXENTO	\$ 0.00
RETENCIÓN LOCAL OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL ESTADO 1.00%	\$ 7,587.14
RETENCIÓN LOCAL AL MILLAR INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 0.50%	\$ 3,793.07
RETENCIÓN LOCAL APORTACIÓN AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL 1.00%	\$ 7,587.14
RETENCIÓN LOCAL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2.00%	\$ 3,080.69
RETENCIÓN LOCAL CHPECH '20 ART. 265 DE CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 6.00%	\$ 184.58
TOTAL	\$ 357,120.31

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA
 VERSION
 EXPORTACION

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano
 4.0
 01 - No aplica

OPERADO FISM 2024



SELLO DIGITAL DEL CFDI


bGkXYxBf65jH6iPpyzE6ar0kgr6bRaxFkb5XDix9IISKPJg31dcDzOmN+w58ND4Y9pOo5a7UdJTQZQvvgJ/nfGOnTOxJkPJQGX6mfwNysZO28Fxt84sMXtA0aQzpOkGI VYIHTY9XUqBK6u9LeEi2NNEz0XkFZxtZM2Fxo8UBy9QBruqdcLJ9e7OqDMxh0LzSkaf48gpmqHPd0UllS616ra8LOa6zaX9BJAJDGxJhXg5Bcm32+I/G0JSBXs2sEn RDpmpT13OGyYhb4g31vuqSrp09kolZjMARxBne3xWcolEi3TVbOnrJtQE5x9BBV8CdxNtdzWvQpSk7jzW==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bu1V0z9RYOp2iu9DelNc3Yol6iWdZaMIQm+y2vlv6u6bglO+qGkZDR/xM1vu9elyxrFlrSjO0r+dVUcjsVlqp4szHs2bK2h5sCNZ3wgbQHuzak987Gki42siWYsp0kefZCue W0uzTavH0z29PIFX8H3C1hJjPikU2yj7mqzrRexJirSh7ddNz4YAJfkkYcT3IVAHGSI2Kd8Pemxeiw8tsjHlrBLdvxsBh8tGc1Igv1O3/fhptp8spCILF45L5m7SeKfHTW ARveVz7LqSNVKAi829e910dhBpx7SdXELJ+kqsbglxHbwrRxU7W6uxsjr60Epnq+DjuZIXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F9334AD-852A-434B-AC71-DA944958C045|2024-05-30T13:14:20|STA0903206B9|bGkXYxBf65jH6iPpyzE6ar0kgr6bRaxFkb5XDix9IISKPJg31dcDzOmN+w58ND4Y9pOo5a7UdJTQZQvvgJ/nfGOnTOxJkPJQGX6mfwNys ZO28Fxt84sMXtA0aQzpOkGI VYIHTY9XUqBK6u9LeEi2NNEz0XkFZxtZM2Fxo8UBy9QBruqdcLJ9e7OqDMxh0LzSkaf48gpmqHPd0UllS616ra8LOa6zaX9BJAJDGxJhXg5Bcm32+I/G0JSBXs2sEnRDpmpT13OGyYhb4g31vuqSrp09kolZjMARxBne3xWcolEi3TVbOnrJtQE5x9BBV8CdxNtdzWvQpSk7jzW==|000010000050620489c|



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL TUMBALA, CHIAPAS.

Facturar en línea premium® CFDI
 Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com.mx

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="68" Fecha="2024-05-30T13:03:05"
Sello="bGkXYxBfF65jH6iPpyfzE6ar0kgr6bRaxFkb5XDix91IISKpJg31dcDzOmN+w58ND4Y9p0o5a7UdJTQZQvYgJ/nfG0nT0xJkP3JQGX6mfWnysZ028Fxt84sMXtA0aQzP0kGIVYIHTY9XUqBK6u9
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000701059670"
Certificado="MIIF7DCCA9SgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA3MDEwNtk2NzAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGSMwYDQgYDQwDQYDQDCCBQYBERUwU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUJNT04gVJQ1VU
SubTotal="758705.86" Descuento="379352.93" Moneda="MXN" Total="357120.31" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="29920">
<cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="A3141009-489E-4821-A10C-D0255D082B4F"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor Rfc="RALA990609QM1" Nombre="ARTURO RAMOS LOPEZ" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="MTC850101US6" Nombre="MUNICIPIO DE TUMBALA" DomicilioFiscalReceptor="29920" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72111000" NoIdentificacion="ESTIMACION 02-F (DOS FINIQUITO)" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RECIBÍ DEL H.
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS; A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) EJERCICIO 2024, LA CANTIDAD DE: $ 357,120.31 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
31/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A. POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 02-F (DOS FINIQUITO) CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 07 DE ABRIL DEL 2024 AL
21 DE MAYO DEL 2024 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL; EN
BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE: JOSHIL, DEL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE
FEBRERO DEL 2024, POR UN MONTO CONTRATADO DE: $ 1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.), EXENTO DE
I.V.A." ValorUnitario="758705.86" Importe="758705.86" Descuento="379352.93" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="379352.93" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="379352.93" Impuesto="002" TipoFactor="Exento"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="22232.62" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL AL ESTADO" TasadeRetencion="1.00" Importe="7587.14"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="AL MILLAR INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA" TasadeRetencion="0.50" Importe="3793.07"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="APORTACIÓN AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL" TasadeRetencion="1.00" Importe="7587.14"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="IMPUESTO SOBRE NOMINA" TasadeRetencion="2.00" Importe="3080.69"/>
<implocal:RetencionesLocales ImplocRetenido="CHPECH 20 ART. 265 DE CONTRIBUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE NOMINA" TasadeRetencion="6.00"
Importe="184.58"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="6F9334AD-852A-434B-
AC71-DA944958C045" FechaTimbrado="2024-05-30T13:14:20"
SelloCFDI="bGkXYxBfF65jH6iPpyfzE6ar0kgr6bRaxFkb5XDix91IISKpJg31dcDzOmN+w58ND4Y9p0o5a7UdJTQZQvYgJ/nfG0nT0xJkP3JQGX6mfWnysZ028Fxt84sMXtA0aQzP0kGIVYIHTY9X
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloSAT="bu1V0z9RY0p2iu9De1Nc3Yo16IwdZaM1Qm+y2vLv6ubgLO+qGkZDR/xM1vu9etyxrFrSj00r+dVUcjsVtqp4szHs2bK2h5sCNZ3wgbQHuzAK987Gki42si/WYsp0kefZUeW0uzTa
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO FISM 2024



OPERADO FISM 2024

ESTIMACION No.

ARTURO RAMOS LOPEZ

RALA990609QMI

02-F (DOS-FINIQUITO)

CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

PERIODO DE EJECUCION DE LA ESTIMACION: 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

FECHA DE ELABORACION: 21 DE MAYO DEL 2024

LOCALIDAD: JOSHIL

MONTO CONTRATADO: \$ 1,516,813.64 ✓

Resumen Financiero

	ESTIMACION ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ACUMULADO
CONTRATO	✓ 1,516,813.64 \$	✓ 1,516,813.64 \$	✓ 1,516,813.64
ESTIMADO	✓ 758,107.78 \$	✓ 758,705.86 \$	✓ 1,516,813.64
POR ESTIMAR	✓ 758,705.86 \$	- \$	-
ANTICIPO	✓ 758,406.82 \$	✓ 758,406.82 \$	✓ 758,406.82
AMORTIZADO	✓ 379,053.89 \$	✓ 379,352.93 \$	✓ 758,406.82
POR AMORTIZAR	✓ 379,352.93 \$	- \$	-
1.00% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	✓ 7,581.00 \$	✓ 7,587.14 \$	✓ 15,168.14
0.50% INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA	✓ 3,791.00 \$	✓ 3,793.07 \$	✓ 7,584.07
2.00% IMPUESTO SOBRE NOMINA	✓ 3,079.00 \$	✓ 3,080.69 \$	✓ 6,159.69
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD	✓ 185.00 \$	✓ 184.58 \$	✓ 369.58
APORTACION DEL 1% AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL	✓ 7,581.00 \$	✓ 7,587.14 \$	✓ 15,168.14
IMPORTE LIQUIDO	✓ 356,836.89 \$	✓ 357,120.31 \$	✓ 713,957.20

AVANCE FINANCIERO	✓ 74.99%	✓ 25.01%	✓ 100.00%
AVANCE FISICO	✓ 49.98%	✓ 50.02%	✓ 100.00%

ELABORO:

C. ARTURO RAMOS LOPEZ TORA
 REPRESENTANTE LEGAL'S LOPEZ
 RFC RALA990609QMI
 SOMBRA GRANDE
 TUMBALÁ, CHIAPAS
 CEL 9191668611

REVISO:

ING. DIEGO ARCOS DIAZ
 SUPERVISOR DE OBRAS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TUMBALÁ, CHIAPAS

ING. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 TUMBALÁ, CHIAPAS

DIRECCION DE INGENIERIA DE OBRAS PUBLICAS
 TUMBALÁ, CHIAPAS.

Vo.Bo.:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TUMBALÁ, CHIAPAS
 2024 - 2024

LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE
 SINDICO MUNICIPAL

C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARTURO RAMOS LOPEZ



RALA990609QMI

CARRETERA SOMBRRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920

DEPENDENCIA:

NO. DE CONTRATO:

OBRA:

CONTRATISTA:

FECHA DE INICIO Y TERMINO:

IMPORTE DEL CONTRATO S/IVA:

IMPORTE DE LA EST. S/IVA:

IMPORTE TOTAL EN NOMINAS

(POR 2.00 %)

IMPUESTO TOTAL A RETENER

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

C. ARTURO RAMOS LOPEZ

07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024

\$ 1,516,813.64
 \$ 1,516,813.64
 \$ 307,984.30
 \$ 6,159.69

FACTOR=

IMPUESTO SOBRENOMINAS

IMPORTE DEL CONTRATO

\$ 6,159.69
 \$ 1,516,813.64

=

0.0040609405

%

IMPUESTO A RETENER EN ESTA ESTIMACION NO.

IMPORTE DE LA ESTIMACION=

02-F (DOS-FINIQUITO)

\$ 758,705.86

MONTO ESTIMADO (X) FACTOR

\$

3,081.00

No. DE ESTIMACION	MONTO ESTIMADO S/IVA	IMPUESTO S/NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA ACUMULADO
02-F (DOS-FINIQUITO)	\$ 758,705.86	\$ 3,081.00	\$ 3,081.00
<p>POR AJUSTE SE PAGARÁ: \$ 3,080.69</p>			



TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS



ARTURO RAMOS LOPEZ
 RFC RALA990609QMI
 SOMBRRA GRANDE
 TUMBALÁ, CHIAPAS
 CEL 9191668611

ELABORO

C. ARTURO RAMOS LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS.



DIRECCION DE OBRAS
 PUBLICA MUNICIPAL
 TUMBALÁ, CHIAPAS.



SINDICO MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS



ARTURO RAMOS LOPEZ

ESTIMACION No.

RALA990609QM1

02-F (DOS-FINIQUITO)

CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

PERIODO ESTIMADO: 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL

FECHA DE ELABORACION: 21 DE MAYO DEL 2024

LOCALIDAD: JOSHIL **MONTO CONTRATADO:** \$1,516,813.64

2 % Impuesto Sobre Nomina

OPERADO FISM 2024

POR ESTE MEDIO HAGO DE SU CONOCIMIENTO DE QUE EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA DEL CONTRATO No. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 CON IMPORTE TOTAL DE: \$1,516,813.64 (UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A. DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

CODIGO	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	SALARIO INTEGRADO	FACTOR BASE DE COITAZACION	IMPORTE
1	CABO	JOR	70.00	380.00	1.0491	\$ 27,906.06
2	AYUDANTE GENERAL	JOR	299.00	250.00	1.0491	\$ 78,420.23
3	OF. ALBAÑIL	JOR	485.00	300.00	1.0491	\$ 152,644.05
4	OF. HERRERO	JOR	73.00	320.00	1.0491	\$ 24,506.98
5	OF. ELECTRICO	JOR	73.00	320.00	1.0491	\$ 24,506.98
SUMA TOTAL DE MANO DE OBRA:						\$ 307,984.30

IMPUESTO SOBRE NOMINA:

\$ 307,984.30

POR

2.00%

=

\$ 6,159.69

MONTO TOTAL DE CONTRATO SIN IVA:

\$ 1,516,813.64

POR

ENTRE

\$ 0,0040609405

FACTOR DE APLICACION A ESTIMACIONES:

\$ 6,159.69

POR

\$ 1,516,813.64

\$ 0,0040609405

FACTOR SOBRE NÓMINA POR ESTIMACIÓN SIN IVA:

\$ 3,081.00

POR

\$ 758,705.86

\$ 3,080.69

FOR AJUSTE SE PAGARA: \$

3,080.69


ELABORO: ARTURO RAMOS LOPEZ
RFC RALA990609QM1
SOMBRA GRANDE
TUMBALÁ, CHIAPAS
C. ARTURO RAMOS LOPEZ CEL 9191668611
REPRESENTANTE LEGAL

REVISO:
ING. DIEGO ARCOS DIAZ
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. TIMOTECARCOS MONTEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TUMBALÁ, CHIAPAS

AUTORIZO:

ING. TIMOTECARCOS MONTEJO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
TUMBALÁ, CHIAPAS





ARTURO RAMOS LOPEZ

RALA990609QM1

CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALA, CHIAPAS, C.P. 29920

ESTIMACION No.

02-F (DOS-FINIQUITO)

HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL	RESUMEN FISICO ACUMULADO:	100.00%
LOCALIDAD: JOSHIL	AVANCE FISICO ESTA ESTIMACION:	50.02%
PERIODO ESTIMADO: 07 DE ABRIL DEL 2024 AL 21 DE MAYO DEL 2024	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO:	100.00%
MONTO DE CONTRATO: \$ 1,516,813.64	AVANCE FINANCIERO ESTA ESTIMACION:	25.01%

Caratula de Estimación



OBSERVACIONES:	HOJA No.	IMPORTE	TOTAL DE EST.
	HOJA 1	\$ 269,050.83	
	HOJA 2	\$ 186,445.17	
	HOJA 3	\$ 112,474.32	
	HOJA 4	\$ 180,286.77	
	HOJA 5	\$ 10,448.77	
	SUMA	\$ 758,705.86	
IMPORTE DE ESTIMACION S/IVA.= \$			758,705.86

Importes y Deducciones (\$)	
IMPORTE DE CONTRATO S/IVA	\$1,516,813.64
IMPORTE DE ESTA ASIGNACION S/IVA	\$1,516,813.64
IMPORTE HASTA ASIGNACION ANTERIOR S/IVA	\$1,516,813.64
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION S/IVA	\$ 758,705.86
IMPORTE HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/IVA	\$ 758,107.78
SALDO POR EJERCER S/IVA	\$0.00
IMPORTE DE ANTICIPO DE ESTA ASIGNACION S/IVA	\$ 758,406.82
SALDO AMORTIZADO HASTA ESTIMACION ANTERIOR S/IVA	\$ 379,053.89
AMORTIZACION DE ESTA ESTIMACION S/IVA	\$ 379,352.93
SALDO POR AMORTIZAR S/IVA	\$ -
APORTACION DEL 1% AL ESTADO PARA OBRAS DE B. SOCIAL	\$ 7,587.14
APORTACION DEL 0.05% (CINCO AL MILLAR) PARA INSPECCION CONTROL Y VIGILA	\$ 3,793.07
6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD	\$ 184.58
RETENCION DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$ 3,080.69
APORTACION DEL 1% AL MUNICIPIO PARA OBRAS DE B. SOCIAL	\$ 7,587.14
Alicance líquido con número y letra	\$ 357,120.31

(TRESIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS 31/100 M.N.)

ELABORO:
 C. ARTURO RAMOS LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO
 LIC. AGUSTIN LOPEZ PENATE
 SINDICO MUNICIPAL



C.P. HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. AGUSTIN LOPEZ PENATE
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. HILDA LOPEZ PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION N°. 02-F (DOS-FINIQUITO)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL
 LUGAR: JOSHIL
 CIUDAD: TUMBALA, CHIAPAS
 CONTRATO: HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024

OPERADO FISM 2024



MONTO CONTRATO:		ANTICIPO	IMPORTE TOTAL DE RETENCION DEL I.S.N.	DEDUCCIONES
SUBTOTAL	\$ 1,516,813.64	SUBTOTAL \$ 758,406.82	\$ 6,159.69	1% GOB. EDO. \$ 15,168.14
I. V. A.		I. V. A.		0.5 % INSP VIG \$ 7,584.07
TOTAL	\$ 1,516,813.64	TOTAL \$ 758,406.82		2.00% I. S. N. \$ 6,159.69
				6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD \$ 369.58
				1% AL MUNICIPIO \$ 15,168.14
				TOTAL \$ 44,449.62

IMPORTE DE MANO DE OBRA	2.00% I. S. N.	MONTO DE CONTRATO SIN I.V. A.	FACTOR DE I. S. N.
307,984.30	6,159.69	1,516,813.64	0.0040609405

CONCEPTO	ESTIMACION 01	ESTIMACION 02	ESTIMACION 03	ESTIMACION 04	TOTALES	POR ESTIMAR
ESTIMACION	\$ / 758,107.78	\$758,705.86			\$ 1,516,813.64	\$ -
16 % I. V. A.						
TOTAL	\$ / 758,107.78	\$758,705.86			\$ 1,516,813.64	\$ -

AMORTIZACIONES	ESTIMACION 01	ESTIMACION 02	ESTIMACION 03	ESTIMACION 04	TOTALES	POR AMORTIZAR
AMORTIZACION	\$ 379,053.89	\$379,352.93			\$ 758,406.82	\$ -
16 % I. V. A.						
TOTAL	\$ 379,053.89	\$379,352.93			\$ 758,406.82	\$ -

DEDUCCIONES	ESTIMACION 01	ESTIMACION 02	ESTIMACION 03	ESTIMACION 04	TOTALES	POR DEDUCIR
1 % GOB. EDO.	\$ / 7,581.00	\$ 7,587.14			\$ 15,168.14	\$ -
0.5 % INSP. Y VIG.	\$ / 3,791.00	\$ 3,793.07			\$ 7,584.07	\$ -
2.0 % I. S. N.	\$ / 3,079.00	\$ 3,080.69			\$ 6,159.69	\$ -
6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE	\$ / 185.00	\$ 184.58			\$ 369.58	\$ -
1% AL MUNICIPIO	\$ / 7,581.00	\$ 7,587.14			\$ 15,168.14	\$ -
TOTAL	\$ / 22,217.00	\$ 22,232.62			\$ 44,449.62	\$ -

LIQUIDO A RECIBIR POR ESTIMACION	ESTIMACION 01	ESTIMACION 02	ESTIMACION 03	ESTIMACION 04	TOTAL RECIBIDO
	\$ / 356,836.89	\$357,120.31			\$ 713,957.20

ANTICIPO S/IVA	LIQUIDO RECIBIDO DE ESTIMACIONES	1 % GOB. EDO.	0.5 % INSP. Y VIG	2.00 % I. S. N.	1% AL MUNICIPIO	6% DE CONTRIBUCION DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
\$ 758,406.82	\$ 713,957.20	\$ 15,168.14	\$ 7,584.07	\$ 6,159.69	\$ 15,168.14	\$ 369.58

MONTO DE CONTRATO	MONTO COMPROBADO	DIFERENCIA
\$ 1,516,813.64	\$ 1,516,813.64	\$ -



ELABORO: ARTURO RAMOS LOPEZ
 RIC RALA990609QMI
 SOMBRA GRANDE
 TUMBALA, CHIAPAS
 CEL 9191668611

REVISO:

Vo. Bo.:

C. ARTURO RAMOS LOPEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. DILGO ARCOS DIAZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. HILDA LOPEZ PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL



OPERADO FISM 2024

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO				EXPEDICION
MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	15-02-2024
151,681.36	PESOS	2264260	0	ENDOSO
				0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 151,681.36 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 08/03/2024 AL 21/05/2025

Por: ARTURO RAMOS LOPEZ
Dirección: CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N TUMBALA TUMBALA CHIAPAS

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA, CHIAPAS
Dirección: CENTRAL SUR S/N TUMBALA, CHIAPAS



PARA GARANTIZAR POR ARTURO RAMOS LOPEZ, REPRESENTADO POR EL C. ARTURO RAMOS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON DOMICILIO EN CARRETERA SOMBRA GRANDE, S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A., RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL; UBICADA EN LA LOCALIDAD: JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS.; DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS; A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Y CASTILLOS DE 12X12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LÁMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOS PUERTA Y TRES VENTANAS.. CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS. REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, ING. ROSA ADELID LÓPEZ SOLIS, ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR EL PLAZO DE UN AÑO MÁS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS POR LA CONTRATANTE, EN BASE AL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE RESULTARE A CARGO DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:
A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B).- QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; HASTA QUE LOS TRABAJOS SEAN RECEPCIONADOS EN SU TOTALIDAD C).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATANTE. D).- PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS, A LA ASEGURADORA. E).- PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO, QUIEN SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIENDO LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00352; TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

Maria del Carmen Vazquez de los Santos
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

Maria del Carmen Vazquez de los Santos
PRESIDENTA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.



FIRMA DIGITAL

MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ DE LOS SANTOS, CHIAPAS. CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 77D7 35

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Firma Digital: F4g1ZaB2qm50h61N7a1q19Y8NRTpMT1E1vrm0uJbUqR0U0UDP0cDLA-Fy0eGTMTFA8iLLX391c0kndDTvesE7wGR6dH5E8N53x3C1AcGceI8m0cdgPOTIFKAcU7UvgTav6BAYc5in6hIFR6KRA==

OPERADO FISM 2024

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION

15-02-2024

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
151,681.36	PESOS	2264260	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora, hasta el monto de: 151,681.36 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 36/100 M.N.

INICIO DE VIGENCIA: 08/03/2024 AL 21/05/2025

Por: ARTURO RAMOS LOPEZ
Dirección: CARRETERA SOMBRA GRANDE S/N TUMBALA TUMBALA CHIAPAS

Ante: A FAVOR DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALA, CHIAPAS
Dirección: CENTRAL SUR S/N TUMBALA, CHIAPAS



PARA GARANTIZAR POR ARTURO RAMOS LOPEZ, REPRESENTADO POR EL C. ARTURO RAMOS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON DOMICILIO EN CARRETERA SOMBRA GRANDE, S/N, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE, TUMBALÁ, CHIAPAS, C.P. 29920., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO NO. HMT/DOPM/MEV/FTSM-010/2024 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,516,813.64 (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A., RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL; UBICADA EN LA LOCALIDAD: JOSHIL, MUNICIPIO DE TUMBALÁ, CHIAPAS.; DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS; A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Y CASTILLOS DE 12X12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LÁMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOS PUERTA Y TRES VENTANAS.. CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS. REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS, LIC. AGUSTIN LOPEZ PEÑATE, ING. ROSA ADELID LÓPEZ SOLIS, ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE; LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y ESTARÁ EN VIGOR HASTA EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR EL PLAZO DE UN AÑO MÁS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS POR LA CONTRATANTE, EN BASE AL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE RESULTARE A CARGO DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DE LA CONTRATANTE.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:

- A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.
- B).- QUE EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA; HASTA QUE LOS TRABAJOS SEAN RECEPCIONADOS EN SU TOTALIDAD
- C).- LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATANTE.
- D).- PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TUMBALÁ, CHIAPAS, A LA ASEGURADORA.
- E).- PARA SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERA POR RAZÓN DE DOMICILIO, QUIEN SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIENDO LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00352, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

SINDICO MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS



FIRMA DIGITAL

MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ DE LOS SANTOS
CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 77D7 35

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.



Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

CaleleC3CHN6X1Uw803CqURCM+KmmT6nR8uvsM76+H5halskm21MDKj0d0mrb2NUNUSKID9HGoCgKzWdL1vYIA/rkVrK5TUZ1w0e855TBUS+qpgpJ72195Dme+V0Cec4c+ar+0kV6DerRpaxXGRZSzyud5
FgAZ4Bzqmc5Qn61NTAq79Y8NRTpMATEIvrdnABUqR000X0YpCDLr+FeV0eG7MFAJhLlX81cKxHd1wese7qWfGR6dtHE58Y5S3xqC+AOgict6m0DngPOTIFKrtTUJgTav6BAyAVCSn6t6tRkRkaRea==

Firma Digital:



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

OPERADO FISM 2024

FECHA: 21 DE MAYO 2024.
ESTADO: 07.- CHIAPAS.
MUNICIPIO 100.- TUMBALA



NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL
LOCALIDAD: JOSHIL
RUBRO DEL GASTO: MEV. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SUBCLASIFICACION: CUARTO DORMITORIO
MODALIDAD: CONSTRUCCIÓN
INCIDENCIA: DIRECTA

ARTURO CONSTRUCTORA
ARTURO RAMOS LOPEZ
REG. C.F.A. 990609 QM1
CALLE 1000 GRANDE
TUMBALA, CHIAPAS
CEL 9191668611

PERIODO DE EJECUCION PROGRAMADA:

INICIO: 08 DE MARZO 2024

TERMINO: 21 DE MAYO 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL:

INICIO: 08 DE MARZO 2024

TERMINO: 21 DE MAYO 2024

PRESIDENTE DE COPLADEM
COOPROPIEDAD JOSHIL
MPIO. DE TUMBALA, CHIAPAS.


DESCRIPCION BREVE Y CLARA DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS; A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, Y CASTILLOS DE 12X12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KGS/CMS2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR ESTRUCTURA METÁLICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LÁMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, DOS PUERTA Y TRES VENTANAS



[Firma]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.

[Firma]
DIRECCIÓN DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.



1

JUEZ RURAL
Coopropiedad Joshil
Moio de Tumbala, Chiapas.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

2021 - 2024

OPERADO FISM 2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA



SI LA OBRA NO FUE CONCLUIDA
A TIEMPO INDIQUE LAS CAUSAS

TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

CUAL FUE LA PARTICIPACION
DEL COMITE COMUNITARIO.

VERIFICACION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

ANOTAR LA INCONFORMIDAD
MANIFIESTA DEL COMITÉ
COMUNITARIO RESPECTO A LA
OBRA

**ARTURO
CONSTRUCTORA**
ARTURO RAMOS LOPEZ
C.F. ALA 990609QMI
CUMBRA GRANDE
TUMBALÁ, CHIAPAS
C.LL 9191668611

INVERSION PROGRAMADA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO BASANDOSE EN EL
OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA:

OFICIO DE APROBACIÓN DE OBRA No: FISMDF- MEV -202402150028010

No. DE OBRA: FISMDF-MEV -071000002820240215010

DE FECHA: 14 DE FEBRERO DE 2024

MONTO APROBADO:

INVERSION 2024 \$ 1,516,813.64

OTROS \$ 0.00


BENEFICIARIOS \$ 0.00

TOTAL \$ 1,516,813.64



PRESIDENTE DE COPLADEM
COOPROPIEDAD JOSHIIL
MPIO. DE TUMBALÁ, CHIAPAS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: "FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL" (FISM) EJERCICIO 2024





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA

OPERADO FISM 2024

NOMBRE: LOS BENEFICIARIOS



TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS

EN CASO DE QUE LA OBRA SE HAYA REALIZADO POR CONTRATO, ANOTAR LOS DATOS SIGUIENTES:

COMPañÍA: ARTURO RAMOS LOPEZ
RESPONSABLE: C. ARTURO RAMOS LOPEZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATO DE OBRA NUM: HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024
REGISTRO SRIA FUNC PÚB: _____
FIANZA No. Y MONTO: _____



UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION **POR LAS PARTES** QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA COMUNIDAD DE **JOSHIL** LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ PODRAN FIRMAR ESTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONOCIMIENTO. (ANEXAR HOJA DE INCONFORMIDAD).

EN LA LOCALIDAD DE **JOSHIL**, MUNICIPIO DE **TUMBALÁ**, ESTADO DE **CHIAPAS**, SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024**; SE REUNIERON EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOS CC. REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ABAJO FIRMANTES QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA.

PRESIDENTE VA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.

DIRECCION DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.

3

JUEZ RURAL
Cooproiedad Joshil
Mpio de Tumbalá





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024





FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA

OPERADO FISM 2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<u>C. ARTURO RAMOS LOPEZ</u>	CONTRATISTA REPRESENTANTE LEGAL	 ARTURO RAMOS LOPEZ RFC RALA990609QM1 SOMBRÁ GRANDE TUMBALÁ, CHIAPAS 

ING. TIMOTEO ARCOS MONTEJO

DIRECTOR DE OBRAS
PUBLICAS H.
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL



 DIRECCIÓN DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

C.P. HEIDY MAYRA VAZQUEZ ARCOS

PRESIDENTA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE
TUMBALÁ



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS



 SINDICO MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS



 TESORERIA MUNICIPAL
TUMBALÁ, CHIAPAS

PRESIDENTE DE COPLADEM
COOPROPIEDAD JOSHIL
MPIO. DE TUMBALÁ, CHIAPAS.


 JUEZ RURAL
Coopropiedad Joshil
Mpio de Tumbalá Chiapas



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TUMBALÁ, CHIAPAS
2021 - 2024







Tumbalá
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024
Trabajando Juntos

OPERADO FISM 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

REPRESENTANTES DEL COMITÉ COMUNITARIO.

CARGO	NOMBRE	FIRMA O HUELLA
PRESIDENTE	C. FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ	 PRESIDENTE DE COPLADEM COOPROPIEDAD JOSHI MPIO. DE TUMBALA. CHIAPAS.
SECRETARIO	C. FRANCISCO LOPEZ ARCOS	
TESORERO	C. ALEJANDRO LOPEZ DIAZ	
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.	C. MANUEL LOPEZ GUZMAN	

VOCAL

ARTURO
CONSTRUCTORA

ARTURO RAMOS LOPEZ
RFC RALA990600001
SOMBRA GRANDE
TUMBALA. CHIAPAS
CEL 9191668611



NOTA:

C. FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ





LA PRESENTE ACTA SE DEBERAN DE ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS RELATIVOS, EN SU CASO, A COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD; CARTA DE SESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO; DOCUMENTO DE EXPROPIACION; OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA; AMPLIACIONES PREVISTAS DE LA OBRA; CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA Y OTRAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES.



CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS EJERCICIO: 2024

CFO
 CLAVE MPAL: 100
 FECHA: 31/05/2024
 HOJA: 1 DE 7
 MES: mayo

1002024M24010315

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: TUMBALÁ LOCALIDAD: JOSHIL
 NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: FISM/2024.- CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL.
 CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 2-2-5-VI-01-01-24010-6111-010900-0028-EA NUM. DE OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: 24010
 PROGRAMA: VI - VIVIENDA SUBPROGRAMA: 01 - CUARTO DORMITORIO

SITUACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO DEVENGADO		SALDO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	\$1,516,813.64	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	\$1,516,813.64	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	\$0.00
TOTAL:	\$1,516,813.64	TOTAL:	\$1,516,813.64	TOTAL:	\$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE OBRA PÚBLICA

GEORREFERENCIACION		PERIODO DE EJECUCIÓN				AVANCE			
LATITUD INICIO	LONGITUD INICIO	PROGRAMADO		REAL		FÍSICO		FINANCIERO	
17.2494224	-92.3652897	INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO	100 %		100.00 %	
17.2493897	-92.3642843	08/03/2024	21/05/2024	08/03/2024	21/05/2024				
NÚMERO DE CONTRATO		CONVENIOS MODIFICATORIOS				METAS		BENEFICIARIOS	
HMT/DOPM/MEV/FISM-010/2024		TIPO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO	U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	CANT.
NÚMERO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS		CONTRATO				CUARTOS DORMITORIOS	14.00	PERSONAS	14.00
2264260		DIFERIDO							
CONTRATISTA O PROVEEDOR		AMPLIACIÓN DE PLAZO							
RALA990609QM1 - RAMOS LOPEZ ARTURO		OBSERVACIONES							
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO		LATITUD	LONGITUD				
CONSTRUCCION DE 14 CUARTO DORMITORIO DE 6.00 X 5.00 METROS A BASE DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 12X20 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 Y CASTILLOS DE 12X12 CMS ARMADO CON ARMEX Y CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, MUROS DE BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, ESTRUCTURA METALICA DE MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG Y CUBIERTA DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 METROS, INCLUYE: INSTALACION ELECTRICA, DOS PUERTAS Y TRES VENTANAS.		01.-FRANCISCA DIAZ ALVARO		17.2494224	-92.3652897				
		02.-FRANCISCO JIMENEZ LOPEZ		17.2493739	-92.3644962				
		03.-PEDRO DIAZ GUZMAN		17.2488667	-92.3645884				
		04.-ISABELA LOPEZ ARCOS		17.2497625	-92.3642633				
		05.-NICOLAS PEREZ LOPEZ		17.2491466	-92.3647115				
		06.-MANUEL LOPEZ GUZMAN		17.2491674	-92.3629178				
		07.-SEBASTIAN SANCHEZ DIAZ		17.2504549	-92.3622502				
		08.-ALEJANDRO LOPEZ DIAZ		17.2498148	-92.3633804				
		09.-NICOLAS PEREZ JIMENEZ		17.249127	-92.3642818				
		10.-FRANCISCO LOPEZ JIMENEZ		17.2493481	-92.3636294				
		11.-SILVIA DETISIA LOPEZ DIAZ		17.2491914	-92.3633005				
		12.-JUAN ARCOS LOPEZ		17.2492791	-92.3646409				
		13.-EZEQUIAS MONTEJO VELASCO		17.2495868	-92.3648405				
		14.-FRANCISCO LOPEZ ARCOS		17.2493897	-92.3642843				

CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
--	---------------	---------------------	-----------------	------------------

A11.-PRELIMINARES

A1101.-LIMPIA Y TRAZO


 TIMOTEO ARCOS MONTEJO
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




 ING. DIEGO ARCOS DIAZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
 ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS /
 DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021 /

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

OPERADO FISM 2024

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 2 DE 7
MES: mayo

1002024M24010315

1101000011.-LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	588.00	\$13.63	\$8,014.44
TOTAL A1101.-LIMPIA Y TRAZO:				\$8,014.44
A1102.-EXCAVACIONES				
1102000021.-EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE: ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	53.06	\$166.88	\$8,854.65
TOTAL A1102.-EXCAVACIONES:				\$8,854.65
A1103.-RELLENOS				
1103000013.-RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: ACARREOS, MEDIDO COMPACTO. CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	56.28	\$142.52	\$8,021.03
TOTAL A1103.-RELLENOS:				\$8,021.03
TOTAL A11.-PRELIMINARES :				\$24,890.12

A12.-CIMENTACIÓN

A.-MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA

1204000011.-MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: ACARREO, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	47.32	\$1,688.33	\$79,891.78
TOTAL A.-MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA:				\$79,891.78
TOTAL A12.-CIMENTACIÓN :				\$79,891.78


A15.-ALBAÑILERÍA

A.-ANCLAJE DE CASTILLO

P.U.A.02.-ANCLAJE DE CASTILLO CON ARMEX 12X12 CMS. EN CAJA DE 30X30X50 CMS Y RELLENADAS CON CONCRETO F' C = 150 KGS/CM2, FABRICADO EN OBRA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, HABILITADO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PIEZAS	126.00	\$398.44	\$50,203.44
TOTAL A.-ANCLAJE DE CASTILLO:				\$50,203.44

B.-MURO DE 12 CMS

P.U.A.03.-MURO DE 12CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 12X20X40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	705.74	\$442.73	\$312,452.27
---	----	--------	----------	--------------


 TIMOTEO ARCOS MONTEJO
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 TUMBALA, CHIAPAS.


 ING. DIEGO ARCOS DIAZ
 NOMBRE Y FIRMA
 SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
 ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : EDIFICACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

OPERADO FISM 2024

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 3 DE 7
MES: mayo

1002024M24010315

TOTAL B.-MURO DE 12 CMS: \$312,452.27

C.-CASTILLO DE CONCRETO

P.U.A.04.-CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 12 X 12 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML 298.20 \$230.84 \$68,836.49

TOTAL C.-CASTILLO DE CONCRETO: \$68,836.49

D.-CADENA DE CONCRETO

P.U.A.05.-CADENA DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. DE 12 X 20 CMS. ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A; INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ML 735.84 \$301.47 \$221,833.68

TOTAL D.-CADENA DE CONCRETO: \$221,833.68

TOTAL A15.-ALBAÑILERIA : \$653,325.88

A14.-ESTRUCTURA DE CONCRETO

A.-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN

P.U.A.06.-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN CAL. 14 DE 3 X 1 1/2 PLG., INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. KG 1,423.80 \$83.98 \$119,570.72

TOTAL A.-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE POLÍN MONTEN: \$119,570.72

B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA

P.U.A.07.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUM DE 0.82 X 3.05 METROS. INCLUYE: CABALLETE, PIJAS AUTOTALADRANTES, CORTES, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN M2 576.52 \$259.28 \$149,480.11

TOTAL B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA: \$149,480.11

TOTAL A14.-ESTRUCTURA DE CONCRETO : \$269,050.83

A16.-HERRERIA Y CANCELERIA

A.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA

P.U.A.08.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR MARCO 138 Y REFUERZO VERTICAL DE PERFIL 103 EN T (2"X1"X1"), BASTIDOR CON PERFIL TUBULAR MARCO 101 (1"X1"X1/2"), HOJAS DE LAMINA ROLADA EN V Y PROTECCION HORIZONTAL DE REDONDO DE 1/2" A CADA 15 CM, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 33.60 \$2,176.63 \$73,134.77

TOTAL A.-SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA: \$73,134.77

B.-SUM. Y COLOC. DE PUERTA METALICA


TIMOTEO ARCOS MONTEJO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. DIEGO ARCOS DIAZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.

ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

1002024M24010315

OPERADO FISM 2024

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 4 DE 7
MES: mayo

P.U.A.09.-SUM. Y COLOC. DE PUERTA METALICA ABATIBLE DE 0.90 M X 2.10 M CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE PERFIL TUBULAR AP100 Y CHAPA PHILIPS NUME 115 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA EN "V" INCLUYE: RFZO. DE PERFIL TUBULAR EN DE 3 X 1 1/2",AK 300 C DOBLE CEJA PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PIEZAS / 28.00 \$4,046.80 \$113,310.40

TOTAL B.-SUM. Y COLOC. DE PUERTA METALICA: \$113,310.40

TOTAL A16.-HERRERIA Y CANCELERIA : \$186,445.17

A17.-INSTALACION ELECTRICA

A.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA

1702000010.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QOD-2, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PIEZAS / 14.00 \$364.40 \$5,101.60

TOTAL A.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA: \$5,101.60

B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR

1702000420.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 1 POLO 15 A 50 AMPER'S, MARCA SQUARE'D; INCLUYE: ACARREO, CONEXIÓN, PRUEBA, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PIEZAS / 14.00 \$225.94 \$3,163.16

TOTAL B.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR: \$3,163.16

C.-SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO

P.U.A.10.-SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO PARA INSTALACIÓN VISIBLE: INCLUYE: CABLE CAL. 12, CINTA AISLANTE, TUBO CONDUIT, CODOS, CONECTORES, CAJAS, PLACAS, ACARREOS, PRUEBA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

SAL / 126.00 \$827.06 \$104,209.56

TOTAL C.-SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO: \$104,209.56

D.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INCANDESCENTE

P.U.A.11.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INCANDESCENTE ARBOTANTE, INCLUYE: SOCKET DE PORCELANA, FOCO AHORRADORES DE 15 WATTS, CINTA AISLANTE, ACARREO, PRUEBA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SAL / 70.00 \$181.12 \$12,678.40

TOTAL D.-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INCANDESCENTE: \$12,678.40

TOTAL A17.-INSTALACION ELECTRICA : \$125,152.72

A19.-PISOS Y RECUBRIMIENTOS

A.-PISO DE CONCRETO

TIMOTEO ARCOS MONTEJO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 TUMBALA, CHIAPAS

ING. DIEGO ARCOS DIAZ

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.) EXENTO DE I.V.A.

ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : EDIFICACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

1002024M24010315

OPERADO FISM 2024

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 5 DE 7
MES: mayo

P.U.A.12.-PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO PULIDO, ELABORADO EN OBRA ; INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, ACARREO, LIMPIEZA, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M2 375.76 \$372.76 \$140,068.30

TOTAL A.-PISO DE CONCRETO: \$140,068.30

TOTAL A19.-PISOS Y RECUBRIMIENTOS : \$140,068.30

A21.-ACABADOS

A.-APLANADO DE MURO

2101000051.-APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO; INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (0.00 A 3.00 M DE ALTURA). M2 144.34 \$190.80 \$27,540.07

TOTAL A.-APLANADO DE MURO: \$27,540.07

B.-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA

2108000035.-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. M2 144.34 \$72.39 \$10,448.77

TOTAL B.-SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA: \$10,448.77

TOTAL A21.-ACABADOS : \$37,988.84

SUBTOTAL \$ 1,516,813.64

I.V.A. \$ 0.00

COSTO TOTAL \$ 1,516,813.64

OPERADO FISIM 2024

SIAHM


TIMOTEO ARCOS MONTEJO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2021 - 2024
DIRECCIÓN DE OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.


ING. DIEGO ARCOS DIAZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : EDIFICACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

1002024M24010315

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 6 DE 7
MES: mayo

1002024M24010315

REPORTE FOTOGRAFICO

EL REPORTE FOTOGRAFICO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO SEIS (6) FOTOGRAFÍAS A COLOR , DEL INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN



LATITUD: 17.2493739 LONGITUD: -92.3644962

FOTOGRAFIA 1 INICIO



LATITUD: 17.249127 LONGITUD: -92.3642818

FOTOGRAFIA 2 INICIO



LATITUD: 17.2495868 LONGITUD: -92.3648405

FOTOGRAFIA 1 PROCESO



LATITUD: 17.2491466 LONGITUD: -92.3647115

FOTOGRAFIA 2 PROCESO



LATITUD: 17.2498148 LONGITUD: -92.3633804

FOTOGRAFIA 1 TERMINO



LATITUD: 17.2491674 LONGITUD: -92.3629178

FOTOGRAFIA 2 TERMINO


TIMOTEO ARCOS MONTEJO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**DIRECCIÓN DE OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.**


ING. DIEGO ARCOS DIAZ

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
 ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE : EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS

DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM


1002024M24010315

OPERADU FISI 2024

**CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2024**

CFO
CLAVE MPAL: 100
FECHA: 31/05/2024
HOJA: 7 DE 7
MES: mayo

1002024M24010315



CROQUIS DE LOCALIZACION

OPERADO FISM 2024

SIAHM


TIMOTEO ARCOS MONTEJO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


DIRECCIÓN DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
TUMBALA, CHIAPAS.


ING, DIEGO ARCOS DIAZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N) EXENTO DE I.V.A.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: EDIFICACION Y PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS
DE FECHA: OCTUBRE DEL 2021

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

1002024M24010315