

DETALLE_PRO CICLO	DETALLE_PRO TRIMESTRE	DETALLE_PRO FOLIO	DETALLE_PRO CATEGORIA	DETALLE_PRO MONTO_GLO	DETALLE_PRO FUENTES_FIN	DETALLE_PRO NOMBRE
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	3677036.42	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	991020.22	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	2280330.9	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1372266.8	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	5345159.71	{ff1: {ciclo_rec	APERTURA Y F
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	518000.89	{ff1: {ciclo_rec	REHABILITACI
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	3577931.28	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1455866.02	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	2744533.6	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1471014.17	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Acción	4896000	{ff1: {ciclo_rec	33902 PROYE
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1423562.1	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	558002.34	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1148534.7	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1533311.54	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1585555.35	{ff1: {ciclo_rec	PAVIMENTACI
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	1235040.12	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	4336661.67	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	692676.15	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	2047071.45	{ff1: {ciclo_rec	ONSTRUCCIÓ
2019	1	CHP19010150	Proyecto de ir	548906.72	{ff1: {ciclo_rec	CONSTRUCCIÓ

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100
	7 Chiapas	100

Preliminar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO	DETALLE_PRO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGR/	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Otros Proyect	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar
Tumbalá		Otros Proyect	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Agua y sanear	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Transportes y	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Urbanización	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Educación	Sin identificar
Tumbalá	Proyecto de Ir	Vivienda	Sin identificar

Preliminar

DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	6684	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7416	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7366	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7456	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	4148	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	4215	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	6904	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	6928	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7602	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7622	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	9453	N
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7619	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7623	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7438	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	6695	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7399	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7461	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	6626	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7405	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7608	S
H AYUNTAMIENTO CONSTITUC	7617	S

Preliminar

DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS
1276	1146		{meta1: {unidad_medida:\N
45	42		{meta1: {unidad_medida:C
77	92		{meta1: {unidad_medida:C
7	13		{meta1: {unidad_medida:\v
419	366		{meta1: {unidad_medida:C
419	366		{meta1: {unidad_medida:C
223	227		{meta1: {unidad_medida:\N
120	80		{meta1: {unidad_medida:\N
1	39		{meta1: {unidad_medida:\v
15	16		{meta1: {unidad_medida:C
		0	{meta1: {unidad_medida:C
15	15		{meta1: {unidad_medida:C
6	8		{meta1: {unidad_medida:C
42	32		{meta1: {unidad_medida:C
67	76		{meta1: {unidad_medida:C
263	296		{meta1: {unidad_medida:\N
5	13		{meta1: {unidad_medida:\v
7838	8463		{meta1: {unidad_medida:C
22	14		{meta1: {unidad_medida:C
44	35		{meta1: {unidad_medida:C
2	6		{meta1: {unidad_medida:\v

Preliminar

DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO
1	{geo1: {cve_municipio:	11-02-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	06-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	04-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	06-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	11-02-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	11-02-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	22-02-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	22-02-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	11-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	15-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	03-01-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	15-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	15-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	06-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	11-02-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	04-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	06-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	22-02-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	06-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	11-03-2019
1	{geo1: {cve_municipio:	15-03-2019

Preliminar

DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO
11-05-2019	3677036.42	3677036.42
03-06-2019	991020.22	991020.22
01-06-2019	2280330.9	2280330.9
04-05-2019	1372266.8	1372266.8
11-05-2019	5345159.71	5345159.71
11-04-2019	518000.89	518000.89
22-05-2019	3577931.28	3577931.28
22-05-2019	1455866.02	1455866.02
08-06-2019	2744533.6	2744533.6
12-06-2019	1471014.17	1471014.17
20-12-2019	4896000	4896000
13-05-2019	1423562.1	1423562.1
13-05-2019	558002.34	558002.34
03-06-2019	1148534.7	1148534.7
11-04-2019	1533311.54	1533311.54
01-06-2019	1585555.35	1585555.35
04-05-2019	1235040.12	1235040.12
22-04-2019	4336661.67	4336661.67
04-05-2019	692676.15	692676.15
09-05-2019	2047071.45	2047071.45
13-05-2019	548906.72	548906.72

Preliminar

AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS
1103110.93	1103110.93	1103110.93	{ctto1: {tipo_obra
297306.07	297306.07	297306.07	{ctto1: {tipo_obra
684099.27	684099.27	684099.27	{ctto1: {tipo_obra
686133.4	686133.4	686133.4	{ctto1: {tipo_obra
3451568.71	3451568.71	3451568.71	{ctto1: {tipo_obra
505916.27	505916.27	505916.27	{ctto1: {tipo_obra
1788965.64	1788965.64	1788965.64	{ctto1: {tipo_obra
436759.81	436759.81	436759.81	{ctto1: {tipo_obra
823360.08	823360.08	823360.08	{ctto1: {tipo_obra
441304.25	441304.25	441304.25	{ctto1: {tipo_obra
1228800	1228800	1228800	{ctto1: {tipo_obra
427068.63	427068.63	427068.63	{ctto1: {tipo_obra
279001.17	279001.17	279001.17	{ctto1: {tipo_obra
344560.41	344560.41	344560.41	{ctto1: {tipo_obra
766655.77	766655.77	766655.77	{ctto1: {tipo_obra
475666.61	475666.61	475666.61	{ctto1: {tipo_obra
617520.06	617520.06	617520.06	{ctto1: {tipo_obra
3377702.04	3377702.04	3377702.04	{ctto1: {tipo_obra
346338.08	346338.08	346338.08	{ctto1: {tipo_obra
614121.44	614121.44	614121.44	{ctto1: {tipo_obra
164672.02	164672.02	164672.02	{ctto1: {tipo_obra

Preliminar

AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
{meta1: {unidad_medid: {1505640/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505936/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505907/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505957/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1504871/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1504891/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505724/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505734/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1506016/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1506033/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1506871/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1506030/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1506034/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505950/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505646/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505922/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505958/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505618/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1505926/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1506022/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	
{meta1: {unidad_medid: {1506028/proyecto_IN	En Ejecución	Validado	avances	

Preliminar