

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

01-ago.-24

Pág. 1 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0212AA013612101090	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 95 CLAVE: 07DST0099B	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,446,641.24	2,446,641.24	0.00	---	21.65	341.22 ML	203.00	ALUMNOS
0201AA012612101090	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA", DE TUMBALA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,109,138.74	2,109,138.74	0.00	---	28.22	1.00 OBRA	223.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			4,555,779.98	4,555,779.98	0.00					

04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL

0415AA017614101090	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE TUMBALA DEL MUNICIPIO DE TUMBALA, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	532,328.55	532,328.55	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	3,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			532,328.55	532,328.55	0.00					

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0511AA015614101090	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. NICHINJA	0035 NICHINJA	1,220,125.97	1,220,125.97	0.00	---	0.00	20.00 TANQUE	20.00	FAMILIAS
0511AA014614101090	PIM.-2024 CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOC. PATELNHA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,342,138.56	1,342,138.56	0.00	---	0.00	22.00 TANQUE	22.00	FAMILIAS
Sub Total por Subprograma			2,562,264.53	2,562,264.53	0.00					

11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN

1104PM004614101090	PIM CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	5.00 OBRA	1,693.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1210PM005614301090	PIM MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 ACCION	3,996.00	PERSONAS
--------------------	---	---	------	------	------	-----	-----	-------------	----------	----------

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1209PM006612301090	PIM MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	4.00	OBRA	2,345.00	PERSONAS
1204PM003614301090	PIM MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	ACCION	3,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1604AD002515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,283.00	31,283.00	0.00	---	100.00	9.00	EQUIPO	100.00	PERSONAS
1604AD002511101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,073.61	12,073.61	0.00	---	100.00	9.00	EQUIPO	100.00	PERSONAS
1604AD001515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,004.00	25,004.00	0.00	---	100.00	3.00	PIEZAS	2.00	PERSONAS
1604AD003515101040	G.C./2024 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	79,729.57	79,729.57	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	20.00	PERSONAS
1604AD004515101040	G.C./2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE COORD. DE ENLACE "REVOLUCION"	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,201.12	9,201.12	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			157,291.30	157,291.30	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1706PM001615301090	PIM REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	3.00	OBRA	1,884.00	PERSONAS
1707PM002614301090	PIM REHABILITACION DE CALLES	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	578.00	PERSONAS
1709PM007612301090	PIM REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	OBRA	1,387.00	PERSONAS
1701PM008612301090	PIM REHABILITACION DE AULAS DE NIVEL BASICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	591,513.75	591,513.75	0.00	---	0.00	2.00	OBRA	3,232.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			591,513.75	591,513.75	0.00						
Sub Total por Programa			8,399,178.11	8,399,178.11	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,399,178.11	8,399,178.11	0.00						

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

01-ago.-24

Pág. 3 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)									
0905240506143010900	FISM.-2024 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN	0086 ARROYO ABAN	1,038,099.96	1,038,099.96	0.00	---	0.00	1,109.80 ML	88.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,038,099.96	1,038,099.96	0.00					
26	TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE									
2601240646141010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA A BASE DE MAMPOSTERIA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALIANZA.	0165 FLOR DE ALIANZA	471,985.93	471,985.93	0.00	---	0.00	40.00 M3	225.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			471,985.93	471,985.93	0.00					
Sub Total por Programa			1,510,085.89	1,510,085.89	0.00					

ED EDUCACION

47	PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)									
4701240346121010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA EN LA ESC. PRIM. GRAL IGNACIO ZARAGOZA.	0049 VENUSTIANO CARRANZA	2,328,094.87	2,328,094.87	0.00	---	0.00	540.00 M2	98.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			2,328,094.87	2,328,094.87	0.00					
Sub Total por Programa			2,328,094.87	2,328,094.87	0.00					

UB CAMINOS RURALES Y PUENTES

06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)									
0600240306154010900	FISM.-2024 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE 2.04 KM DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA	0156 YERBABUENA	6,399,644.96	6,399,644.96	0.00	---	39.91	2.04 M2	76.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0600240246153010900	FISM.-2024 REHABILITACION DE 5.4 KM DE CAMINO ALIMENTADOR CUCTIEPA A CACAHUATAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM. 6+100 EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, LOCALIDAD DE CACAHUATAL	0009 CACAHUATAL	3,528,216.78	3,528,216.78	0.00	--	0.00	5.54	KM	693.00	PERSONAS
---------------------	---	-----------------	--------------	--------------	------	----	------	------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

			9,927,861.74	9,927,861.74	0.00						
--	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa

			9,927,861.74	9,927,861.74	0.00						
--	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

0401240676141010900	FISM.-2024 CONSTRUCCIOND E LINEA TRONCAL DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHULAJCOB	0146 CHULAJCOB	3,461,556.32	3,461,556.32	0.00	--	0.00	2,580.24	ML	86.00	PERSONAS
0402240686144010900	FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	0027 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	5,721,507.61	5,721,507.61	0.00	--	0.00	2,401.85	ML	622.00	PERSONAS
0402240636144010900	FISM.-2024 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL LOS JIMENEZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,148,626.97	1,148,626.97	0.00	--	0.00	812.00	ML	153.00	PERSONAS
0401024426141010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE LA LINEA TRONCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA FRACCION.	0091 JOYETA FRACCIÓN	3,846,450.25	3,846,450.25	0.00	--	61.66	4,262.75	ML	110.00	PERSONAS
0402240436144010900	FISM.- AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0049 VENUSTIANO CARRANZA	5,323,618.77	5,323,618.77	0.00	--	0.00	2,052.00	ML	882.00	PERSONAS
0402240726144010900	FISM.-2024 AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMBARCADERO JOYETA	0019 EMBARCADERO JOYETA	1,113,799.09	1,113,799.09	0.00	--	0.00	1,140.00	ML	146.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

20,615,559.01 20,615,559.01 0.00

05 CAMINOS RURALES

0501240296151010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD EL CEDRO	0096 EL CEDRO	3,246,646.70	3,246,646.70	0.00	---	33.57	3.60 KM	55.00	PERSONAS
0505024696153010900	FISM.-2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL CIELO	0011 EL CIELO	2,830,164.94	2,830,164.94	0.00	---	0.00	5.20 KM	244.00	PERSONAS
0502024716154010900	FISM.-2024 AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR	0041 EL PORVENIR	6,645,347.19	6,645,347.19	0.00	---	0.00	3.00 KM	298.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

12,722,158.83 12,722,158.83 0.00

19 MURO DE CONTENCIÓN

1901240206141010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE TUMBALA EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,205,898.41	3,205,898.41	0.00	---	66.88	804.39 M3	81.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

3,205,898.41 3,205,898.41 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

2001240276151010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOSHIL EN LA CALLE 2DA. PONIENTE SUR	0028 JOSHIL	1,572,044.37	1,572,044.37	0.00	---	69.77	638.75 M2	90.00	FAMILIAS
2001240216141010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, EN LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,682,080.10	3,682,080.10	0.00	---	57.98	1,470.00 M2	81.00	PERSONAS
2001240366141010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLONIEL EN LA CALLE 5 DE MAYO.	0026 JOLONIEL	1,329,318.67	1,329,318.67	0.00	---	0.00	750.00 METRO CUADRADO	54.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2001240166141010900	FISM.-/2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, BARRIO MAGISTERIAL EN LA CALLE PROLONGACION TERCERA NORTE PONIENTE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,973,950.76	1,973,950.76	0.00	---	0.00	586.80	M2	68.00	PERSONAS
2001240586151010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA MORIZON EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	0020 LA ESPERANZA MÓRRIZON	1,829,388.72	1,829,388.72	0.00	---	0.00	1,064.00	M2	81.00	PERSONAS
2001240036141010900	FISM/2024.- CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2DA SECCION EN LA CALLE LOS DIAZ.	0053 CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN	3,101,969.76	3,101,969.76	0.00	---	48.58	1,582.10	METRO CUADRADO	135.00	PERSONAS
2001240476151010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL.	0172 SAN CRÍSTOBAL	1,009,576.88	1,009,576.88	0.00	---	0.00	525.53	METRO CUADRADO	84.00	PERSONAS
2001240466141010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN EL BARRIO MAGISTERIAL CALLE 3A. NORTE PONIENTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	902,032.30	902,032.30	0.00	---	0.00	333.00	M2	104.00	VIVIENDAS
2001240536141010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO JOSHIL, CALLE BENITO JUAREZ	0022 HIDALGO JOSHIL	2,687,836.13	2,687,836.13	0.00	---	0.00	1,530.00	M2	364.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			18,088,197.69	18,088,197.69	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
2401240406141010900	FISM.- 2024.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGON (PLANADA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,611,941.36	3,611,941.36	0.00	---	61.87	0.57	KM	600.00	PERSONAS
2405240416153010900	FISM.- 2024 REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA.	0113 OJO DE AGUA	6,026,151.22	6,026,151.22	0.00	---	0.00	13.50	KM	29.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

2402240496154010900	FISM.- 2024.- AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES.	0151 NIÑOS HEROES	6,707,479.74	6,707,479.74	0.00	---	0.00	2.50 KM	50.00	PERSONAS
2401240706151010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EEN LA LOCALIDAD DE EL CEDRO	0096 EL CEDRO	2,295,437.34	2,295,437.34	0.00	---	0.00	3.60 KM	55.00	PERSONAS
2401240256151010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOYETA.	0029 JOYETA	2,126,198.07	2,126,198.07	0.00	---	55.04	0.94 KM	30.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			20,767,207.73	20,767,207.73	0.00					
Sub Total por Programa			75,399,021.67	75,399,021.67	0.00					

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO										
0101240236111010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ, LOCALIDAD EL CIELO	0011 EL CIELO	866,750.65	866,750.65	0.00	---	0.00	8.00 CUARTOS DORMITORIOS	8.00	PERSONAS
0101240336111010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 18 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN (PLANADA).	0004 ALVARO OBREGON PLANADA	1,950,188.98	1,950,188.98	0.00	---	49.98	18.00 CUARTOS DORMITORIOS	18.00	PERSONAS
0101240386111010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 50 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COYOJIL.	0064 COYOJIL	5,417,191.57	5,417,191.57	0.00	---	58.85	50.00 CUARTOS DORMITORIOS	50.00	PERSONAS
0101240356111010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL PLANADA	0025 JOLJAMIL	758,406.82	758,406.82	0.00	---	0.00	7.00 CUARTOS DORMITORIOS	7.00	VIVIENDAS
0101240396111010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 20 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI.	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	2,166,876.63	2,166,876.63	0.00	---	0.00	20.00 CUARTOS DORMITORIOS	20.00	PERSONAS
0101240326111010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 13 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE JOLJAMIL.	0025 JOLJAMIL	1,408,469.82	1,408,469.82	0.00	---	0.00	13.00 CUARTOS DORMITORIOS	13.00	PERSONAS
0101240196111010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 41 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN.	0052 YEVALCHÉN	4,442,097.08	4,442,097.08	0.00	---	67.72	41.00 CUARTOS DORMITORIOS	41.00	FAMILIAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
010124051611010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO DE 6X5 MTS. EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON	0004 ALVARO OBREGON PLANADA	1,191,782.14	1,191,782.14	0.00	---	0.00	11.00	CUARTOS DORMITORIOS	11.00	VIVIENDAS
010124048611010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS DE 6X5 MTS.EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE LA ALIANZA	0178 LA ALIANZA	433,375.31	433,375.31	0.00	---	0.00	4.00	CUARTOS DORMITORIOS	4.00	VIVIENDAS
010124045611010900	FISM. - 2024 CONSTRUCCION DE 4 CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE YEVALCHEN PLANADA 2DA.	0115 YEVALHEN PLANADA 2DA	433,375.31	433,375.31	0.00	---	0.00	4.00	CUARTOS DORMITORIOS	4.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			19,068,514.31	19,068,514.31	0.00						
04	CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE O FOSA SÉPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA)										
0401240566141010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 6 FOSAS SEPTICAS EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0100 COLOLIL	1,082,634.33	1,082,634.33	0.00	---	0.00	62.00	FOSA SEPTICA	62.00	VIVIENDAS
Sub Total por Subprograma			1,082,634.33	1,082,634.33	0.00						
06	CUARTO PARA BAÑO										
060124044611010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 48 CUARTO PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE PACTIÚN.	0036 PACTIÚN	2,313,677.77	2,313,677.77	0.00	---	0.00	48.00	CUARTO PARA BAÑO	48.00	PERSONAS
060124054611010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 62 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE COLOLIL	0100 COLOLIL	1,782,041.67	1,782,041.67	0.00	---	0.00	62.00	SANITARIO	62.00	VIVIENDAS
060124065611010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CREACION	0181 NUEVA CREACIÓN	771,225.93	771,225.93	0.00	---	0.00	16.00	CUARTO PARA BAÑO	16.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,866,945.37	4,866,945.37	0.00						
07	CUARTO PARA COCINA										
070124059611010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 130 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	0021 EMILIANO ZAPATA	2,813,421.51	2,813,421.51	0.00	---	0.00	130.00	CUARTO PARA COCINA	130.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

070124061611010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 180 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MÓRRIZON.	0020 LA ESPERANZA MÓRRIZON	3,895,506.71	3,895,506.71	0.00	---	0.00	180.00	CUARTO PARA COCINA	180.00	PERSONAS
070124055611010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 212 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	0053 CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN	4,588,041.22	4,588,041.22	0.00	---	23.11	212.00	CUARTO PARA COCINA	212.00	PERSONAS
070124057611010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 230 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	0016 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN	4,977,591.90	4,977,591.90	0.00	---	0.00	230.00	CUARTO PARA COCINA	230.00	PERSONAS
070124062611010900	FISM.-2024 CONSTRUCCION DE 55 CUARTOS PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA, EN LA LOCALIDAD DE LA REVOLUCION	0154 LA REVOLUCIÓN	1,190,293.72	1,190,293.72	0.00	---	0.00	55.00	CUARTO PARA COCINA	55.00	PERSONAS
070124060611010900	FISM.- 2024 CONSTRUCCION DE 250 CUARTO PARA COCINA EN EL MUNICIPIO DE TUMBALA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA.	0049 VENUSTIANO CARRANZA	5,410,425.98	5,410,425.98	0.00	---	0.00	250.00	CUARTO PARA COCINA	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			22,875,281.04	22,875,281.04	0.00						
Sub Total por Programa			47,893,375.05	47,893,375.05	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			137,058,439.22	137,058,439.22	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA											
0301180466121010900	18046 CONSTRUCCION DE 41 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0004 ALVARO OBREGON PLANADA	303,005.77	303,005.77	0.00	---	0.00	41.00	TANQUE	41.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			303,005.77	303,005.77	0.00						
11 DRENAJE PLUVIAL											
1105180966143010900	18096 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A. SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00	241.70	ML	25.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

1105EB061614101090	EB061 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0022 HIDALGO JOSHIL	162,194.39	162,194.39	0.00	--	0.00	565.00	ML	480.00	PERSONAS
--------------------	---	---------------------	------------	------------	------	----	------	--------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma

715,202.32 715,202.32 0.00

Sub Total por Programa

1,018,208.09 1,018,208.09 0.00

UR URBANIZACIÓN

24 CAMINO (OIR)

2401180116141010900	18011 CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ), BUENA VISTA DEL KM 2+000 AL 3+400	0008 BUENAVISTA	282,128.35	282,128.35	0.00	---	0.00	1.40	KM	117.00	PERSONAS
2405180246143010900	18024 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ- MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 2+060 LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	219,844.16	219,844.16	0.00	---	0.00	20.06	KM	1,231.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

501,972.51 501,972.51 0.00

Sub Total por Programa

501,972.51 501,972.51 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,520,180.60 1,520,180.60 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01020FA14113402010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,843,218.18	1,843,218.18	0.00	---	66.44	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
01020FA14132202010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	307,203.03	307,203.03	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
01020FA14398102010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,588.92	45,588.92	0.00	---	37.46	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01020FA14261102010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	42.69	31.00 PERSONAS	38,025.00	PERSONAS	
01020FA14221102010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	78,300.00	78,300.00	0.00	---	74.85	31.00 PERSONAS	38,025.00	PERSONAS	
01020FA14375102010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,000.00	84,000.00	0.00	---	31.76	31.00 PERSONAS	38,025.00	PERSONAS	
0102FA012261102010	FORTAMUN/2024.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,030,380.00	1,030,380.00	0.00	---	65.47	39,630.00 LITRO	38,025.00	PERSONAS	
0102FA028296102010	FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	319,006.23	319,006.23	0.00	---	92.42	9.00 EQUIPO	38,025.00	PERSONAS	
0102FA028355102010	FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	349,927.30	349,927.30	0.00	---	85.16	9.00 EQUIPO	38,025.00	PERSONAS	
0102FA028392202010	FORTAMUN/2024.- REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,370.00	5,370.00	0.00	---	100.00	9.00 EQUIPO	38,025.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			4,462,993.66	4,462,993.66	0.00						
Sub Total por Programa			4,462,993.66	4,462,993.66	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0102FA016144102010	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	178,440.00	178,440.00	0.00	---	0.00	49.00 POLICIAS	38,025.00	PERSONAS	

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA016271102010	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	268,520.00	268,520.00	0.00	---	0.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA016113402010	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,056,800.00	5,056,800.00	0.00	---	47.79	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA016132202010	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	842,800.00	842,800.00	0.00	---	0.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA016398102010	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	132,550.88	132,550.88	0.00	---	25.99	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA016171502010	FORTAMUN/2024.- DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	352,800.00	352,800.00	0.00	---	59.95	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,831,910.88	6,831,910.88	0.00						
02	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD										
0204FA025334102010	FORTAMUN/2024.- PROFESIONALIZACION, EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES.	0001 CABECERA MUNICIPAL	67,840.00	67,840.00	0.00	---	81.25	16.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			67,840.00	67,840.00	0.00						
03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										
0306OFA15541102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	494,900.00	494,900.00	0.00	---	100.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15392202010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,582.40	9,582.40	0.00	---	0.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15212102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,678.01	27,678.01	0.00	---	21.06	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306OFA15297102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,376.56	20,376.56	0.00	---	0.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15211102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	86,023.27	86,023.27	0.00	---	18.13	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15317102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	69,600.00	69,600.00	0.00	---	50.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15511102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,107.20	23,107.20	0.00	---	0.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15515102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,601.12	26,601.12	0.00	---	100.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15531102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,144.00	27,144.00	0.00	---	100.00	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15261102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,717,685.06	1,717,685.06	0.00	---	48.92	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15296102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	253,937.91	253,937.91	0.00	---	35.88	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15355102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	296,894.03	296,894.03	0.00	---	40.30	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306OFA15221102010	FORTAMUN/2024.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	139,385.00	139,385.00	0.00	---	6.67	49.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,192,914.56	3,192,914.56	0.00						
Sub Total por Programa			10,092,665.44	10,092,665.44	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702FA026113402010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0063 ARROYO AGUA AZUL	896,160.00	896,160.00	0.00	---	50.00	10.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0702FA026132202010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0063 ARROYO AGUA AZUL	149,360.00	149,360.00	0.00	---	0.00	10.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0702FA026398102010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0063 ARROYO AGUA AZUL	22,165.02	22,165.02	0.00	---	28.57	10.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0702FA026271102010	FORTAMUN/2024.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LA LOCALIDAD ARROLLO AGUA AZUL.	0063 ARROYO AGUA AZUL	7,424.00	7,424.00	0.00	---	0.00	10.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,075,109.02 1,075,109.02 0.00

Sub Total por Programa

1,075,109.02 1,075,109.02 0.00

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203FA029291102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMP (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	93,541.24	93,541.24	0.00	---	45.75	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203FA029272102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMP (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,617.20	28,617.20	0.00	---	100.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203FA029253102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMP (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,822.40	12,822.40	0.00	---	16.88	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203FA029254102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMP (ADQUISICIONES DE HERRAMIENTAS Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS).	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,593.30	44,593.30	0.00	---	8.75	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203FA030211102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMP (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,545.24	27,545.24	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203FA030212102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMP (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,812.30	39,812.30	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203FA030221102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMP (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,398.85	14,398.85	0.00	---	46.36	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA030317102010	FORTAMUN/2024.- EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIALEE DE OFICINA).	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,448.00	26,448.00	0.00	---	50.00	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			287,778.53	287,778.53	0.00						
Sub Total por Programa			287,778.53	287,778.53	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO											
0102OFA23631202120	FORTAMUN/2024 APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA MEDIANTE LA DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0057 TIENTIUL CHICO	725,000.00	725,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			725,000.00	725,000.00	0.00						
06 APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD											
0600FA003441102120	FORTAMUN/2024.- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0054 BENITO JUÁREZ	843,707.48	843,707.48	0.00	---	100.00	1,000.00	PAQUETE	1,000.00	PERSONAS
0600FA022441102120	FORTAMUN/2024.- APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE MARISCAL SUBIKUSKI	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	445,400.00	445,400.00	0.00	---	100.00	524.00	PAQUETE	524.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,289,107.48	1,289,107.48	0.00						
Sub Total por Programa			2,014,107.48	2,014,107.48	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
02 FOMENTO PECUARIO											
0200FA001632102120	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE CUCTIEPA.	0017 CUCTIEPA	820,000.00	820,000.00	0.00	---	100.00	20.00	CABEZA	15.00	PERSONAS
0200FA002632102120	FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE 02 LOCALIDADES.	0005 IGNACIO ALLENDE	160,050.00	160,050.00	0.00	---	100.00	97.00	HA	97.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FA004632102120	FORTAMUN/2024.- PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	0027 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	173,160.00	173,160.00	0.00	---	100.00	2,340.00	AVE	234.00	PERSONAS
0200OFA24632102120	FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PÚAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA Y ALTA DEL MUNICIPIO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,150.00	84,150.00	0.00	---	100.00	51.00	HA	51.00	PERSONAS
0200FA005632102120	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0054 BENITO JUÁREZ	533,000.00	533,000.00	0.00	---	46.15	13.00	CABEZA	10.00	PERSONAS
0200FA006632102120	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ABAN.	0086 ARROYO ABAN	287,000.00	287,000.00	0.00	---	100.00	7.00	CABEZA	3.00	PERSONAS
0200FA007632102120	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO AGUA AZUL.	0093 PROGRESO AGUA AZUL	410,000.00	410,000.00	0.00	---	100.00	10.00	CABEZA	4.00	PERSONAS
0200FA008632102120	FORTAMUN/2024.- REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACION DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE NARANJIL.	0034 NARANJIL	246,000.00	246,000.00	0.00	---	100.00	6.00	CABEZA	2.00	PERSONAS
0200FA009632102120	FORTAMUN/2024.- PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCION DE AVES PARA AUTOCONSUMO EN LA LOCALIDAD DE PATELNÁ.	0037 PATELNÁ	228,375.00	228,375.00	0.00	---	100.00	3,375.00	AVE	225.00	PERSONAS
0200FA010632102120	FORTAMUN/2024.- IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN LA LOC. VENUSTIANO CARRANZA.	0049 VENUSTIANO CARRANZA	478,500.00	478,500.00	0.00	---	100.00	290.00	HA	290.00	PERSONAS
0200FA020632102120	FORTAMUN/2024.- IMPULSO A LA PRODUCCION PORCINA MEDIANTE LA DOTACION DE LECHONES DESTETADOS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ.	0054 BENITO JUÁREZ	245,440.00	245,440.00	0.00	---	100.00	118.00	CABEZA	118.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,665,675.00	3,665,675.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,665,675.00	3,665,675.00	0.00						

Municipio de : **MUNICIPIO DE TUMBALÁ CHIAPAS**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

01-ago.-24

Pág. 17 de 17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Fuente de Financiamiento

21,598,329.13 21,598,329.13 0.00

Total General

168,576,127.06 168,576,127.06 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

TIMOTEO ARCOS MONTEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

SINDICO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE