

Municipio de : TUMBALÁ

29-ago.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 1 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

01 APORTACIONES DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA INFRAESTRUCTURA CIVIL

0101000284431010900	APORTACION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA PRIMARIA CAMPANA DE DOLORES, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (FUERZA COMERCIAL)	0055 CHUCULUMTIEL	77,172.48	77,172.48	0.00	---	100.00	54.00 SILLAS	54.00	ALUMNOS
0101000264431010900	APORTACION DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO FRANCISCO SARABIA, LOCALIDAD CHUCULUMTIEL (Z FUERZA COMERCIAL)	0055 CHUCULUMTIEL	37,305.60	37,305.60	0.00	---	100.00	48.00 SILLAS	48.00	ALUMNOS
0101000274431010900	APORTACION DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO 05 DE FEBRERO, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (Z FUERZA COMERCIAL)	0165 FLOR DE ALIANZA	23,780.00	23,780.00	0.00	---	100.00	20.00 SILLAS	20.00	ALUMNOS

Sub Total por Subprograma

138,258.08 138,258.08 0.00

11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN

1104000056141010900	INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO INDEPENDENCIA/CABECERA MUNICIPAL (CARLOS HUGO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,431,823.74	1,431,823.74	0.00	---	58.55	511.00 PERSONAS	1.00	OBRA
---------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------------	------	------

Sub Total por Subprograma

1,431,823.74 1,431,823.74 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1204AA0066143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE (OSH), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	33.57	3,227.00 PERSONAS	1.00	ACCION
---------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-------------------	------	--------

Sub Total por Subprograma

150,000.00 150,000.00 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604AA001515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	98,820.40	98,820.40	0.00	---	100.00	4.00 EQUIPO	100.00	PERSONAS
1604AA002511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,499.19	17,499.19	0.00	---	100.00	3.00 PIEZAS	3.00	PERSONAS
1604AA003515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,336.77	80,336.77	0.00	---	100.00	8.00 PIEZAS	10.00	PERSONAS
1604AA004511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,889.20	21,889.20	0.00	---	100.00	2.00 PIEZAS	10.00	PERSONAS
1604AA005515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,449.06	4,449.06	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	100.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

29-ago.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 2 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

222,994.62 222,994.62 0.00

Sub Total por Programa

1,943,076.44 1,943,076.44 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

1,943,076.44 1,943,076.44 0.00

EA FISIMDF AÑO EN CURSO**AS AGUA Y SANEAMIENTO****03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA**

0301220656121010900	CONSTRUCCION DE 17 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (MENDEZ MUÑOZ)	0074 PANCHÉN DOS	974,955.25	974,955.25	0.00	---	0.00	17.00 TANQUE	17.00	PERSONAS
0301220276121010900	CONSTRUCCION DE 10 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD LAZARO CARDES (ROCIO LOPEZ)	0040 LÁZARO CARDENAS	573,503.11	573,503.11	0.00	---	0.00	10.00 TANQUE	10.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,548,458.36 1,548,458.36 0.00

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

0905220376143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL (RICON SANTOS)	0093 PROGRESO AGUA AZUL	1,918,003.42	1,918,003.42	0.00	---	64.02	2,408.09 ML	227.00	PERSONAS
0905220426143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ELICEO)	0094 LA ESPERANZA DEL PORVENIR	1,475,636.75	1,475,636.75	0.00	---	0.00	1,230.00 ML	660.00	PERSONAS
0901220686141010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (BALLINAS)	0063 ARROYO AGUA AZUL	2,502,656.74	2,502,656.74	0.00	---	0.00	2,617.60 ML	842.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

5,896,296.91 5,896,296.91 0.00

11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO

1101220616141010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (MAC-UH)	0053 CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN	1,741,817.30	1,741,817.30	0.00	---	0.00	431.55 ML	135.00	PERSONAS
1102220626144010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA LOS PINOS/CABACERA MUNICIPAL (FREDY)	0001 CABECERA MUNICIPAL	891,039.41	891,039.41	0.00	---	0.00	339.65 ML	75.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

AFFPOA

29-ago.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 3 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1105220766143010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE 2A PONIENTE NORTE/CABECERA MUNICIPAL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	843,875.04	843,875.04	0.00	--	0.00	265.00	ML	180.00	PERSONAS
1105220476143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD CUCTIEPA (BALLINAS)	0017 CUCTIEPA	865,781.13	865,781.13	0.00	--	0.00	400.60	ML	212.00	PERSONAS
1101220386141010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI (MAC-UH)	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	4,711,597.73	4,711,597.73	0.00	--	0.00	2,148.00	ML	517.00	PERSONAS
1101220606141010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD FLOR DE CAFE (DISEÑO Y DESARROLLO)	0038 FLOR DE CAFÉ	4,000,986.51	4,000,986.51	0.00	--	0.00	915.44	ML	304.00	PERSONAS
1101220346141010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD EL PORVENIR (LEON PEREZ)	0041 EL PORVENIR	3,160,473.85	3,160,473.85	0.00	--	33.27	515.40	ML	298.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,215,570.97	16,215,570.97	0.00						
Sub Total por Programa			23,660,326.24	23,660,326.24	0.00						
ED EDUCACION											
25 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA											
2501220586121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (BALLINAS)	0057 TIENTIUL CHICO	1,506,310.33	1,506,310.33	0.00	--	0.00	448.00	M2	291.00	ALUMNOS
2501220576121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD COLOLIL (FREDY)	0100 COLOLIL	1,535,816.02	1,535,816.02	0.00	--	0.00	448.00	M2	63.00	ALUMNOS
2501220746121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO", LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ (BALLINAS)	0032 MARISCAL YEHUITZ	1,732,220.52	1,732,220.52	0.00	--	0.00	540.00	M2	101.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			4,774,346.87	4,774,346.87	0.00						
Sub Total por Programa			4,774,346.87	4,774,346.87	0.00						

OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA

Municipio de : TUMBALÁ

29-ago.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 4 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
04	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHAS										
0401220666141010900	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DISEÑO Y DESARROLLO)	0054 BENITO JUÁREZ	2,754,640.45	2,754,640.45	0.00	---	0.00	0.66 KM		270.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,754,640.45	2,754,640.45	0.00						
Sub Total por Programa			2,754,640.45	2,754,640.45	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
0201220123333010900	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A 94 OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSO FISM, "GASTOS INDIRECTOS 2022" (DISEÑO Y DESARROLLO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,280,807.20	5,280,807.20	0.00	---	39.69	94.00 SERVICIO		37,931.00	PERSONAS
0201220053322010900	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE 94 OBRAS A REALIZAR CON RECURSOS DE FISM "GASTO INDIRECTOS", (DISEÑO Y DESARROLLO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 PROYECTO		590.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,280,807.20	5,280,807.20	0.00						
Sub Total por Programa			5,280,807.20	5,280,807.20	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20	PAVIMENTACIÓN										
2001220116141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD NARANJIL (VILAMEN)	0034 NARANJIL	3,002,120.04	3,002,120.04	0.00	---	59.30	570.00 M2		135.00	PERSONAS
2001220106141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD LAS PEÑITAS, EN LA CALLE CENTRAL (JOEL MANUEL)	0192 LAS PEÑITAS	2,002,474.37	2,002,474.37	0.00	--	0.00	1,010.58 M2		22.00	PERSONAS
2001220176141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ELICEO)	0026 JOLONIEL	1,233,008.08	1,233,008.08	0.00	---	87.64	612.00 M2		126.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

29-ago.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 6 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101220436111010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD ARROYO AGUA AZUL (GEORGINA)	0063 ARROYO AGUA AZUL	4,641,434.37	4,641,434.37	0.00	---	50.37	50.00	CUARTOS DORMITORIOS	50.00	PERSONAS
0101220486111010900	CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD EL DELIRIO (ROCIO LOPEZ)	0183 EL DELIRIO	464,143.44	464,143.44	0.00	---	0.00	5.00	CUARTOS DORMITORIOS	5.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,105,577.81	5,105,577.81	0.00						
12	SANITARIOS SECOS / LETRINAS										
1201220516111010900	CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS, LOCALIDAD ESPERANZA JOYETA (RINCON SANTOS)	0092 ESPERANZA JOYETA	642,649.29	642,649.29	0.00	---	0.00	16.00	LETRINAS	16.00	PERSONAS
1201220596111010900	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS, LOCALIDAD EL PROGRESO (SAKLUM)	0043 EL PROGRESO	562,318.12	562,318.12	0.00	---	0.00	14.00	LETRINAS	14.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,204,967.41	1,204,967.41	0.00						
Sub Total por Programa			6,310,545.22	6,310,545.22	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			58,481,423.00	58,481,423.00	0.00						
EC FISMDF REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA										
0301180466121010900	CONSTRUCCION DE 41 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0004 ALVARO OBREGON PLANADA	303,005.77	303,005.77	0.00	---	0.00	41.00	TANQUE	41.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			303,005.77	303,005.77	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO										
1105EB061614101090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	162,194.39	162,194.39	0.00	---	0.00	565.00	ML	480.00	PERSONAS
1105180966143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00	247.70	ML	25.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			715,202.32	715,202.32	0.00						
Sub Total por Programa			1,018,208.09	1,018,208.09	0.00						

Municipio de : TUMBALÁ

29-ago.-22

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Pág. 7 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

UR URBANIZACIÓN

24 CAMINOS

2401180116141010900	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ) BUENA VISTA DEL KM 2+000 AL 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	0008 BUENAVISTA	282,128.35	282,128.35	0.00	--	0.00	1.40 KM	117.00	PERSONAS
2405180246143010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 2+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	219,844.16	219,844.16	0.00	--	0.00	20.06 KM	1,231.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			501,972.51	501,972.51	0.00					
Sub Total por Programa			501,972.51	501,972.51	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,520,180.60	1,520,180.60	0.00					

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA014296102010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	491,172.28	491,172.28	0.00	--	40.39	8.00 EQUIPO	38,025.00	PERSONAS
0102FA015261102010	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,055,728.56	1,055,728.56	0.00	--	28.96	41,401.12 LITRO	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,546,900.84	1,546,900.84	0.00					
Sub Total por Programa			1,546,900.84	1,546,900.84	0.00					

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203FA013541102010	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TRANSIT AUTOMÁTICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,274,840.00	1,274,840.00	0.00	--	100.00	1.00 VEHICULO	38,025.00	PERSONAS
0203FA013212102010	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TRANSIT AUTOMÁTICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,800.00	5,800.00	0.00	--	100.00	1.00 VEHICULO	38,025.00	PERSONAS
0203F00122111020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,411.30	33,411.30	0.00	--	12.64	1.00 LOTE	38,025.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203F00125111020102	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL (EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,289.36	24,289.36	0.00	---	99.08	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,338,340.66	1,338,340.66	0.00						
Sub Total por Programa			1,338,340.66	1,338,340.66	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO											
0102FA001631202120	DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO A 07 LOCALIDADES	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	200,000.00	200,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	200.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			200,000.00	200,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			200,000.00	200,000.00	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
02 FOMENTO PECUARIO											
0200FA002632102120	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (CUCTIEPÁ)	0017 CUCTIEPA	570,000.00	570,000.00	0.00	---	100.00	15.00	CABEZA	15.00	PERSONAS
0200FA003632102120	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (EL PORVENIR)	0041 EL PORVENIR	76,000.00	76,000.00	0.00	---	100.00	2.00	CABEZA	2.00	PERSONAS
0200FA005632102120	ADQUISICIÓN DE SEMENTALES BOVINOS (MARISCAL YEHUITZ)	0032 MARISCAL YEHUITZ	228,000.00	228,000.00	0.00	---	100.00	6.00	CABEZA	6.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			874,000.00	874,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			874,000.00	874,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,959,241.50	3,959,241.50	0.00						
Total General			65,903,921.54	65,903,921.54	0.00						

Municipio de : TUMBALÁ

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2022 al 30/06/2022

AFFPOA

29-ago.-22

Pág. 9 de 9

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

TIMOTEO ARCOS MONTEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

SINDICO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE