

## Municipio de : TUMBALÁ

26-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 1 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

## 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

## 02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

021700007612101090	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	40,922.40	40,922.40	0.00	---	0.00	5.00 OBRA	159.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			40,922.40	40,922.40	0.00					

## 03 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD

030100016612201090	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA DE CLINICA DE SALUD RURAL, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ROCIO LOPEZ)	0022 HIDALGO JOSHIL	1,145,686.39	1,145,686.39	0.00	---	57.37	1.00 OBRA	2,932.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,145,686.39	1,145,686.39	0.00					

## 11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN

110400025614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD JOLONIEL (ARTURO RAMOS)	0026 JOLONIEL	1,133,437.59	1,133,437.59	0.00	---	58.75	1.00 OBRA	771.00	PERSONAS
110400004614101090	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00 OBRA	996.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,133,437.59	1,133,437.59	0.00					

## 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

121000005614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 ACCION	3,500.00	PERSONAS
120900006612301090	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	967.00	PERSONAS
120600002615101090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 ACCION	3,996.00	PERSONAS
120400003614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 ACCION	2,250.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			0.00	0.00	0.00					

## 16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604AA001511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,790.97	28,790.97	0.00	---	100.00	4.00 PIEZAS	100.00	PERSONAS
1604AA002515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,333.98	119,333.98	0.00	---	100.00	7.00 PIEZAS	100.00	PERSONAS

## Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1604AA003515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,764.00	28,764.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	100.00	PERSONAS
1604AA004515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,764.00	28,764.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	2.00	PERSONAS
1604AAA6511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO, ESTANTES PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00	8.00	PIEZAS	100.00	PERSONAS
1604AA005515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,487.99	27,487.99	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	1,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			259,140.94	259,140.94	0.00						
<b>17</b>	<b>REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA</b>										
170600001615301090	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	OBRA	3,996.00	PERSONAS
170100008612301090	REHABILITACIÓN DE AULAS DE NIVEL BÁSICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	4.00	OBRA	1,901.00	ALUMNOS
170900009612101090	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	9,290.27	9,290.27	0.00	---	0.00	2.00	OBRA	2,304.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,290.27	9,290.27	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,588,477.59	2,588,477.59	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			2,588,477.59	2,588,477.59	0.00						
<b>EA FAISMUN AÑO EN CURSO</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>09</b>	<b>RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)</b>										
090123055614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL PRADO (BALLINAS)	0042 EL PRADO	4,058,658.15	4,058,658.15	0.00	---	0.00	1,870.00	ML	163.00	PERSONAS
090523067614301090	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION SAN JOSE, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (OSCAR FABIAN)	0022 HIDALGO JOSHIL	346,579.13	346,579.13	0.00	---	0.00	227.00	ML	177.00	PERSONAS
090523052614301090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION SANTA CRUZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (SERGIO MENDEZ)	0022 HIDALGO JOSHIL	717,773.64	717,773.64	0.00	---	0.00	416.60	ML	432.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,123,010.92	5,123,010.92	0.00						



Municipio de : TUMBALÁ

AFFPOA

26-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 4 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
440123085612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD TIENTIUL CHICO (BALLINAS)	0057 TIENTIUL CHICO	572,234.14	572,234.14	0.00	--	0.00	1.00	CANCHA	134.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			572,234.14	572,234.14	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,629,100.68	4,629,100.68	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>											
010723072334101090	PROYECTO DE MEJORA DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLIC MUNICIPAL (PRODIM 2023), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	540,000.00	540,000.00	0.00	--	100.00	14.00	CURSO	210.00	PERSONAS
010423071515101090	ADQUISICION DE HARDWARE (PRODIMDF), CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	227,444.81	227,444.81	0.00	---	100.00	14.00	EQUIPO	37,024.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			767,444.81	767,444.81	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			767,444.81	767,444.81	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>02 ELECTRIFICACIÓN (OIR)</b>											
020223061614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL (ANNA GABRIELA)	0009 CACAHUATAL	564,567.62	564,567.62	0.00	---	0.00	5.00	POSTE	5.00	PERSONAS
020223076614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD COYOJIL (DISEÑOS, CONSTRUCCIONES)	0064 COYOJIL	2,998,562.30	2,998,562.30	0.00	--	0.00	21.00	POSTE	71.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,563,129.92	3,563,129.92	0.00						
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
040123066614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD LAS PEÑITAS (KANTER)	0192 LAS PEÑITAS	744,759.89	744,759.89	0.00	---	0.00	18.00	LUMINARIAS	61.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			744,759.89	744,759.89	0.00						

Municipio de : TUMBALÁ

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

26-oct.-23

Pág. 5 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>09</b>	<b>CALLE (OIR)</b>										
090323031615101090	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ, EN LA CALLE PRINCIPAL (JOEL MANUEL)	0032 MARISCAL YEHUITZ	3,451,552.25	3,451,552.25	0.00	---	62.63	86.07 ML		548.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,451,552.25	3,451,552.25	0.00						
<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
200123047614101090	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS EN LA CALLE JOSHIL (JAVIER DE JESUS)	0040 LÁZARO CARDENAS	1,566,816.86	1,566,816.86	0.00	---	22.91	957.00 M2		75.00	PERSONAS
200123080614101090	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD CHUCHUCRUZ 2A SECCION (ARTURO)	0053 CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN	2,291,843.15	2,291,843.15	0.00	---	0.00	1,512.50 M2		94.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,858,660.01	3,858,660.01	0.00						
<b>24</b>	<b>CAMINO (OIR)</b>										
240523084614101090	REHABILITACION DE CAMINO TRONCAL, LOCALIDAD BUENAVISTA (MAC-UH)	0008 BUENAVISTA	1,887,305.81	1,887,305.81	0.00	---	0.00	9.20 KM		127.00	PERSONAS
240523079614301090	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, LOCALIDAD EL PRADO (RAMOS LOPEZ)	0042 EL PRADO	3,774,366.58	3,774,366.58	0.00	---	55.43	4.20 KM		163.00	PERSONAS
240523082614301090	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD HUESHIB (ARTURO)	0076 HUESHIB	337,621.14	337,621.14	0.00	---	0.00	0.80 KM		75.00	PERSONAS
240123083614101090	CONSTRUCCION DE CAMINO TRONCAL, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DISEÑO Y DESSARROLLO)	0054 BENITO JUÁREZ	6,090,456.40	6,090,456.40	0.00	---	0.00	3.92 KM		963.00	PERSONAS
240123042614101090	CONSTRUCCION DE CAMINO, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (MARTINEZ GONZALEZ)	0165 FLOR DE ALIANZA	3,400,932.37	3,400,932.37	0.00	---	24.80	1.00 KM		225.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			15,490,682.30	15,490,682.30	0.00						
<b>29</b>	<b>PUNTES</b>										
290123048614101090	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD NARANJIL (VILLAMEN)	0034 NARANJIL	2,019,136.39	2,019,136.39	0.00	---	44.27	1.00 PUENTE		318.00	PERSONAS
290123062614101090	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA (BALLINAS)	0049 VENUSTIANO CARRANZA	2,019,388.13	2,019,388.13	0.00	---	0.00	1.00 PUENTE		108.00	PERSONAS

## Municipio de : TUMBALÁ

26-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 6 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,038,524.52	4,038,524.52	0.00						
<b>58</b>	<b>CAMINO SACA COSECHAS</b>										
580223049614401090	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (FREDY)	0022 HIDALGO JOSHIL	1,796,085.90	1,796,085.90	0.00	---	62.43	0.38 KM	191.00	PERSONAS	
580123078614101090	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (DISEÑO Y DESARROLLO)	0054 BENITO JUÁREZ	0.00	0.00	0.00	---	---	3.92 KM	963.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,796,085.90	1,796,085.90	0.00						
<b>65</b>	<b>TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS</b>										
650123058612101090	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (ROCIO LOPEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,317,814.35	4,317,814.35	0.00	---	67.21	903.38 M2	3,996.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,317,814.35	4,317,814.35	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			37,261,209.14	37,261,209.14	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>01</b>	<b>CUARTO DORMITORIO</b>										
010123022611101090	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (KANTER)	0054 BENITO JUÁREZ	5,185,080.01	5,185,080.01	0.00	---	47.00	40.00 CUARTOS DORMITORIOS	40.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,185,080.01	5,185,080.01	0.00						
<b>06</b>	<b>CUARTO PARA BAÑO</b>										
060123074611101090	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD SOMBRA CHICA (GF CONSTANTINO)	0080 SOMBRA CHICA	540,234.75	540,234.75	0.00	---	73.35	12.00 SANITARIO	12.00	PERSONAS	
060123043611101090	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (ELICEO)	0021 EMILIANO ZAPATA	1,800,782.49	1,800,782.49	0.00	---	52.05	40.00 CUARTO PARA BAÑO	40.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,341,017.24	2,341,017.24	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			7,526,097.25	7,526,097.25	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			61,728,946.10	61,728,946.10	0.00						

Municipio de : TUMBALÁ

AFFPOA

26-oct.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 7 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

<b>03</b>	<b>DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA</b>										
030118046612101090	CONSTRUCCION DE 41 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0004 ALVARO OBREGON PLANADA	303,005.77	303,005.77	0.00	---	0.00	41.00 TANQUE	41.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			303,005.77	303,005.77	0.00						
<b>11</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>										
1105EB061614101090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0022 HIDALGO JOSHIL	162,194.39	162,194.39	0.00	---	0.00	565.00 ML	480.00	PERSONAS	
110518096614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00	247.70 ML	25.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			715,202.32	715,202.32	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,018,208.09	1,018,208.09	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>24</b>	<b>CAMINO (OIR)</b>										
240518024614301090	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 2+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	219,844.16	219,844.16	0.00	---	0.00	20.06 KM	1,231.00	PERSONAS	
240118011614101090	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ), BUENA VISTA DEL KM 2+000 AL 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	0008 BUENA VISTA	282,128.35	282,128.35	0.00	---	0.00	1.40 KM	117.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			501,972.51	501,972.51	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			501,972.51	501,972.51	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			1,520,180.60	1,520,180.60	0.00						

Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

AFFPOA

26-oct.-23

Pág. 8 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102FA007221102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	83,640.00	83,640.00	0.00	---	56.39	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007398102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,665.27	59,665.27	0.00	---	57.14	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007261102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	235,869.69	235,869.69	0.00	---	100.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007113402010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,499,412.32	2,499,412.32	0.00	---	75.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007132202010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	402,057.12	402,057.12	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007375102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	44,630.31	44,630.31	0.00	---	99.75	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA025261102010	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,222,777.92	1,222,777.92	0.00	---	71.35	47,029.22	LITRO	38,025.00	PERSONAS
0102F0024296102010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	559,555.16	559,555.16	0.00	---	83.84	8.00	EQUIPO	18,507.00	PERSONAS
0102F0024392202010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,475.00	4,475.00	0.00	---	100.00	8.00	EQUIPO	18,507.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			5,112,082.79	5,112,082.79	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,112,082.79	5,112,082.79	0.00						



## Municipio de : TUMBALÁ

26-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 9 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

## PP SEGURIDAD PÚBLICA

## 01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0102FA009132202010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	691,171.29	691,171.29	0.00	---	0.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009375102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,800.00	24,800.00	0.00	---	89.33	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009398102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	102,568.48	102,568.48	0.00	---	55.62	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009144102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	207,974.44	207,974.44	0.00	---	100.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009261102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,825.56	24,825.56	0.00	---	17.15	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009113402010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,300,587.48	4,300,587.48	0.00	---	72.98	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS

## Sub Total por Subprograma

5,351,927.25 5,351,927.25 0.00

## 02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

0204FA010334102010	PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,160.00	144,160.00	0.00	---	100.00	34.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0204FA010375102010	PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,720.00	159,720.00	0.00	---	93.90	34.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0205FA011334102010	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	248,400.00	248,400.00	0.00	---	100.00	58.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0205FA011221102010	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	126,370.40	126,370.40	0.00	---	100.00	58.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS

## Sub Total por Subprograma

678,650.40 678,650.40 0.00

## 03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306F0023132202010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,624.72	80,624.72	0.00	---	0.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023521102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,553.31	31,553.31	0.00	---	96.86	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023392202010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,370.00	5,370.00	0.00	---	100.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS

## Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306F0023296102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	435,701.50	435,701.50	0.00	---	67.96	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023113402010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	489,753.12	489,753.12	0.00	---	75.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023221102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	635,090.00	635,090.00	0.00	---	74.89	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023275102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,780.51	5,780.51	0.00	---	0.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023375102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,600.00	25,600.00	0.00	---	99.33	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023511102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,547.50	59,547.50	0.00	---	90.87	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023261102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,730,485.06	1,730,485.06	0.00	---	72.53	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023216102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,357.59	5,357.59	0.00	---	0.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023345102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,392.27	157,392.27	0.00	---	9.28	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023271102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	395,194.60	395,194.60	0.00	---	100.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023211102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,489.37	14,489.37	0.00	---	38.95	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023398102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,964.71	11,964.71	0.00	---	57.14	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0306F0023212102010	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,107.60	80,107.60	0.00	---	34.11	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,164,011.86	4,164,011.86	0.00						

## Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
<b>04</b>	<b>PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
0414FA013443102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,147.54	35,147.54	0.00	---	100.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013132202010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,212.36	30,212.36	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013171502010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,002,685.80	1,002,685.80	0.00	---	74.84	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013216102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,120.47	1,120.47	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013375102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,200.00	13,200.00	0.00	---	55.08	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013211102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,835.21	14,835.21	0.00	---	38.74	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013113402010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	184,275.36	184,275.36	0.00	---	75.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013398102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,483.51	4,483.51	0.00	---	57.14	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013212102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,983.07	13,983.07	0.00	---	28.44	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,299,943.32	1,299,943.32	0.00						
<b>05</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES</b>										
0516FA012211102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,883.81	13,883.81	0.00	---	47.73	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012113402010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	237,790.08	237,790.08	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012511102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,436.47	5,436.47	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS

## Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516FA012132202010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,631.68	39,631.68	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012216102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	983.00	983.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012212102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,369.27	13,369.27	0.00	---	42.84	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012375102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,800.00	4,800.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012515102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,057.50	19,057.50	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012398102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,881.35	5,881.35	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			340,833.16	340,833.16	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			11,835,365.99	11,835,365.99	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203F0006512102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,064.00	12,064.00	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203F0006254102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	82,804.67	82,804.67	0.00	---	100.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203F0006291102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,143.14	74,143.14	0.00	---	100.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203F0006275102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,547.20	4,547.20	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203FA027291102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LOS COMITES DE PC)	0001 CABECERA MUNICIPAL	164,201.25	164,201.25	0.00	---	99.99	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS

## Municipio de : TUMBALÁ

26-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 13 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0203FA005212102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	--	41.56	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203FA005511102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,487.79	5,487.79	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203FA005211102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	59.52	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203FA026542102010	ADQUISICIÓN DE UNA NISSAN NP300 CHASIS EQUIPADA CON REDILA DE CARGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,500.00	26,500.00	0.00	---	0.00	1.00	VEHICULO	39,025.00	PERSONAS
0203FA026392202010	ADQUISICIÓN DE UNA NISSAN NP300 CHASIS EQUIPADA CON REDILA DE CARGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,000.01	15,000.01	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	39,025.00	PERSONAS
0203FA026541102010	ADQUISICIÓN DE UNA NISSAN NP300 CHASIS EQUIPADA CON REDILA DE CARGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	440,900.00	440,900.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	39,025.00	PERSONAS
0203FA026212102010	ADQUISICIÓN DE UNA NISSAN NP300 CHASIS EQUIPADA CON REDILA DE CARGA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,500.00	5,500.00	0.00	--	0.00	1.00	VEHICULO	39,025.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			871,148.06	871,148.06	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			871,148.06	871,148.06	0.00						
<b>SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>											
<b>01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>											
0102FA028631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN)	0027 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	400,200.00	400,200.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	276.00	PERSONAS
0102FA031631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO	0037 PATELNÁ	400,200.00	400,200.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	276.00	PERSONAS
0102FA008631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (CHUCULUMTIEL)	0055 CHUCULUMTIEL	552,450.00	552,450.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	381.00	PERSONAS
0102FA020631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (CACAHUATAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	211,700.00	211,700.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	146.00	PERSONAS

## Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA021631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (CHUCHUCRUZ 1ª SECCIÓN)	0016 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN	794,600.00	794,600.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	548.00	PERSONAS
0102FA001631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA	0001 CABECERA MUNICIPAL	519,100.00	519,100.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	358.00	PERSONAS
0102FA014631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (BENITO JUÁREZ)	0054 BENITO JUÁREZ	274,050.00	274,050.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	189.00	PERSONAS
0102FA029631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA MEDIA DEL MUNICIPIO	0053 CHUCHUCRUZ 2DA SECCIÓN	497,350.00	497,350.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	343.00	PERSONAS
0102FA030631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA A PRODUCTORES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	503,150.00	503,150.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	347.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,152,800.00	4,152,800.00	0.00						
<b>06</b>	<b>APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>										
0600FA003441102120	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,912.00	1,000,912.00	0.00	---	100.00	1,200.00	PAQUETE	1,200.00	PERSONAS
0600FA019441102120	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO (CHUCHUCRUZ 1ª)	0016 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN	287,257.00	287,257.00	0.00	---	100.00	342.00	PAQUETE	342.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,288,169.00	1,288,169.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,440,969.00	5,440,969.00	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>02</b>	<b>FOMENTO PECUARIO</b>										
0200FA022632102120	REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR	0041 EL PORVENIR	492,000.00	492,000.00	0.00	---	100.00	12.00	CABEZA	11.00	PERSONAS

## Municipio de : TUMBALÁ

26-oct.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

Pág. 15 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FA018632102120	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD CACAHUATAL	0009 CACAHUATAL	328,000.00	328,000.00	0.00	--	100.00	8.00	CABEZA	5.00	PERSONAS
0200FA017632102120	PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE AVES PARA AUTOCONSUMO	0063 ARROYO AGUA AZUL	146,080.00	146,080.00	0.00	--	100.00	2,200.00	AVE	132.00	PERSONAS
0200FA004632102120	IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE 02 LOCALIDADES	0094 LA ESPERANZA DEL PORVENIR	177,600.00	177,600.00	0.00	---	100.00	111.00	HECTAREAS	111.00	PERSONAS
0200FA002632102120	REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ	0054 BENITO JUÁREZ	738,000.00	738,000.00	0.00	---	100.00	18.00	CABEZA	15.00	PERSONAS
0200FA015632102120	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL	0093 PROGRESO AGUA AZUL	123,000.00	123,000.00	0.00	---	100.00	3.00	CABEZA	2.00	PERSONAS
0200FA016632102120	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON	0020 LA ESPERANZA MÓRRIZON	328,000.00	328,000.00	0.00	---	100.00	8.00	CABEZA	5.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,332,680.00	2,332,680.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,332,680.00	2,332,680.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			25,592,245.84	25,592,245.84	0.00						
<b>Total General</b>			91,429,850.13	91,429,850.13	0.00						

**Municipio de : TUMBALÁ**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2023 al 30/09/2023

**AFFPOA**

26-oct.-23

Pág. 16 de 16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

\_\_\_\_\_  
TIMOTEO ARCOS MONTEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

SINDICO

\_\_\_\_\_  
HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE