

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

0217000076121010900	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BÁSICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	1,041,867.14	1,041,867.14	0.00	---	0.00	5.00 OBRA	159.00	ALUMNOS
---------------------	---	---	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--------	---------

Sub Total por Subprograma

1,041,867.14	1,041,867.14	0.00
--------------	--------------	------

03 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD

0301000166122010900	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA DE CLINICA DE SALUD RURAL, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (ROCIO LOPEZ)	0022 HIDALGO JOSHIL	1,145,686.39	1,145,686.39	0.00	---	57.37	1.00 OBRA	2,932.00	PERSONAS
---------------------	---	---------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,145,686.39	1,145,686.39	0.00
--------------	--------------	------

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0502000176144010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL, BARRIO ARROYO SECO (GF CONSTANTINO)	0022 HIDALGO JOSHIL	1,224,271.04	1,224,271.04	0.00	---	48.39	959.60 ML	2,422.00	PERSONAS
---------------------	--	---------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,224,271.04	1,224,271.04	0.00
--------------	--------------	------

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0801000196141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO AL PANTEON, BARRIO SAN CRISTOBAL/CABECERA MUNICIPAL (PEREZ COLP)	0001 CABECERA MUNICIPAL	640,157.43	640,157.43	0.00	--	0.00	385.00 M2	14.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	----	------	-----------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

640,157.43	640,157.43	0.00
------------	------------	------

11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN

1104000046141010900	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00 OBRA	996.00	PERSONAS
---------------------	-----------------------------------	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

0.00	0.00	0.00
------	------	------

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1210000056143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 ACCION	3,500.00	PERSONAS
1209000066123010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	967.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1204000036143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	ACCION	2,250.00	PERSONAS
1206000026151010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	ACCION	3,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1604AA004515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,764.00	28,764.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	2.00	PERSONAS
1604AA005515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,487.99	27,487.99	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	1,000.00	PERSONAS
1604AA003515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,764.00	28,764.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	100.00	PERSONAS
1604AA001511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,790.97	28,790.97	0.00	---	100.00	4.00	PIEZAS	100.00	PERSONAS
1604AA002515101040	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,333.98	119,333.98	0.00	---	100.00	7.00	PIEZAS	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			233,140.94	233,140.94	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1706000016153010900	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	0.00	0.00	0.00	---	---	2.00	OBRA	3,996.00	PERSONAS
1701000086123010900	REHABILITACIÓN DE AULAS DE NIVEL BÁSICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	4.00	OBRA	1,901.00	ALUMNOS
1709000096121010900	REHABILITACIÓN DE CASA EJIDAL	0002 COBERTURA MUNICIPAL (LOCALIDADES VARIAS)	312,210.00	312,210.00	0.00	---	0.00	2.00	OBRA	2,304.00	PERSONAS
1706000186153010900	REHABILITACION DE 3.40 KMS. DE CAMINO E.C. (VENUSTIANO CARRANZA-IGNACIO ALLENDE), LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0019 EMBARCADERO JOYETA	2,508,233.47	2,508,233.47	0.00	---	32.32	3.40	KM	146.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,320,443.47	3,320,443.47	0.00						
Sub Total por Programa			7,605,566.41	7,605,566.41	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			7,605,566.41	7,605,566.41	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 3 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0301230086121010900	CONSTRUCCION DE 50 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE (MANUELA)	0005 IGNACIO ALLENDE	2,840,679.51	2,840,679.51	0.00	---	45.13	50.00	TANQUE	50.00	PERSONAS
0301230116121010900	CONSTRUCCION DE 17 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PANCHEN DOS (MENDEZ MUÑOZ)	0074 PANCHÉN DOS	965,831.03	965,831.03	0.00	---	0.00	17.00	TANQUE	17.00	PERSONAS
0301230176121010900	CONSTRUCCION DE 40 TANQUE INDIVIDUAL PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD PATELNA (KANTER)	0037 PATELNÁ	2,272,543.59	2,272,543.59	0.00	---	87.82	40.00	TANQUE	40.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,079,054.13	6,079,054.13	0.00						
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
0905230396143010900	REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD LAS PALMAS (EFRAIN)	0153 LAS PALMAS	1,499,751.36	1,499,751.36	0.00	---	0.00	1,499.80	ML	93.00	PERSONAS
0905230416143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION YEVALCHEN, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (OSCAR FABIAN)	0022 HIDALGO JOSHIL	1,018,007.76	1,018,007.76	0.00	---	0.00	172.00	ML	625.00	PERSONAS
0905230456143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD LA ESPERANZA DEL PORVENIR (ELICEO)	0094 LA ESPERANZA DEL PORVENIR	3,160,563.67	3,160,563.67	0.00	---	0.00	2,475.00	ML	660.00	PERSONAS
0905230526143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAPTACION SANTA CRUZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (SERGIO MENDEZ)	0022 HIDALGO JOSHIL	717,773.64	717,773.64	0.00	---	0.00	416.60	ML	432.00	PERSONAS
0905230356143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD EMBARCADERO JOYETA (KANTER)	0019 EMBARCADERO JOYETA	1,895,248.72	1,895,248.72	0.00	---	0.00	1,453.00	ML	146.00	PERSONAS
0902230386144010900	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SOMBRA GRANDE (LUIS ENRIQUE)	0046 SOMBRA GRANDE	1,760,184.68	1,760,184.68	0.00	---	45.63	212.80	ML	466.00	PERSONAS
0905230506143010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA (KANTER)	0149 FRANCISCO VILLA	2,348,105.30	2,348,105.30	0.00	---	0.00	1,852.32	ML	115.00	PERSONAS
0901230556141010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL PRADO (BALLINAS)	0042 EL PRADO	4,058,658.15	4,058,658.15	0.00	---	0.00	1,870.00	ML	163.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0202230616144010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN LA LOCALIDAD CACAHUATAL (ANNA GABRIELA)	0009 CACAHUATAL	564,567.62	564,567.62	0.00	---	0.00	5.00	POSTE	5.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			564,567.62	564,567.62	0.00						
09	CALLE (OIR)										
0903230316151010900	CONSTRUCCION DE CALLE EN LA LOCALIDAD MARISCAL YEHUITZ, EN LA CALLE PRINCIPAL (JOEL MANUEL)	0032 MARISCAL YEHUITZ	3,451,552.25	3,451,552.25	0.00	---	0.00	86.07	ML	548.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,451,552.25	3,451,552.25	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001230266141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (ROCIO ZEPEDA)	0026 JOLONIEL	1,447,593.57	1,447,593.57	0.00	---	60.50	703.80	M2	91.00	PERSONAS
2001230246141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD JOLONIEL, EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (ELICEO AGUILAR)	0026 JOLONIEL	2,439,337.30	2,439,337.30	0.00	---	48.24	1,060.92	M2	104.00	PERSONAS
2001230576141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE 1A ORIENTE NORTE, LOCALIDAD JOSHIL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0028 JOSHIL	851,720.62	851,720.62	0.00	---	0.00	313.66	M2	881.00	PERSONAS
2001230476141010900	CONSTRUCCION DE CALLE MEDIANTE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS EN LA CALLE JOSHIL (JAVIER DE JESUS)	0040 LÁZARO CARDENAS	1,566,816.86	1,566,816.86	0.00	---	0.00	957.00	M2	75.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,305,468.35	6,305,468.35	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
2402230466144010900	AMPLIACION DE CAMINO, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA (DISEÑO Y DESARROLLO)	0004 ALVARO OBREGON PLANADA	9,321,066.53	9,321,066.53	0.00	---	0.00	0.84	KM	600.00	PERSONAS
2405230536143010900	REHABILITACION DE CAMINO ALIMENTADOR, LOCALIDAD TEHUACAN (DISEÑO Y DESARROLLO)	0047 TEHUACAN	6,274,633.14	6,274,633.14	0.00	---	0.00	2.98	KM	344.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 6 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2402230606144010900	AMPLIACION DE CAMINO TRONCAL, EN LA LOCALIDAD JOLJAMIL (DISEÑO Y DESARROLLO)	0025 JOLJAMIL	9,049,136.57	9,049,136.57	0.00	---	0.00	2.99	KM	519.00	PERSONAS
2405230596143010900	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO, EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN LA AMPLIACION EL PORVENIR (PEREZ COLP)	0041 EL PORVENIR	1,525,501.99	1,525,501.99	0.00	---	0.00	0.15	KM	108.00	PERSONAS
2401230426141010900	CONSTRUCCION DE CAMINO, LOCALIDAD FLOR DE ALIANZA (MARTINEZ GONZALEZ)	0165 FLOR DE ALIANZA	3,400,932.37	3,400,932.37	0.00	---	0.00	1.00	KM	225.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			29,571,270.60	29,571,270.60	0.00						
29 PUENTES											
2901230486141010900	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR, LOCALIDAD NARANJIL (VILLAMEN)	0034 NARANJIL	2,019,136.39	2,019,136.39	0.00	---	0.00	1.00	PUENTE	318.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,019,136.39	2,019,136.39	0.00						
58 CAMINO SACA COSECHAS											
5805230646143010900	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, LA ESPERANZA DEL PORVENIR (RAMOS LOPEZ)	0094 LA ESPERANZA DEL PORVENIR	1,518,926.67	1,518,926.67	0.00	---	0.00	4.16	KM	660.00	PERSONAS
5802230496144010900	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL (FREDY)	0022 HIDALGO JOSHIL	1,796,085.90	1,796,085.90	0.00	---	0.00	0.38	KM	191.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,315,012.57	3,315,012.57	0.00						
65 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS											
6501230586121010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN EL BARRIO UNIDAD DEPORTIVA/CABECERA MUNICIPAL (ROCIO LOPEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,317,814.35	4,317,814.35	0.00	---	0.00	903.38	M2	3,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,317,814.35	4,317,814.35	0.00						
Sub Total por Programa			49,544,822.13	49,544,822.13	0.00						
VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
0101230226111010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD BENITO JUAREZ (KANTER)	0054 BENITO JUÁREZ	5,185,080.01	5,185,080.01	0.00	---	47.00	40.00	CUARTOS DORMITORIOS	40.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,185,080.01	5,185,080.01	0.00						

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

06	CUARTO PARA BAÑO										
0601230166111010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MENDEZ MUÑOZ)	0027 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	2,250,978.12	2,250,978.12	0.00	---	51.67	50.00	CUARTO PARA BAÑO	50.00	PERSONAS
0601230436111010900	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA BAÑO CON SALIDA A DRENAJE, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (ELICEO)	0021 EMILIANO ZAPATA	1,800,782.49	1,800,782.49	0.00	---	0.00	40.00	CUARTO PARA BAÑO	40.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,051,760.61	4,051,760.61	0.00						
Sub Total por Programa			9,236,840.62	9,236,840.62	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			88,028,206.25	88,028,206.25	0.00						

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA										
0301180466121010900	CONSTRUCCION DE 41 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, LOCALIDAD ALVARO OBREGON PLANADA	0004 ALVARO OBREGON PLANADA	303,005.77	303,005.77	0.00	---	0.00	41.00	TANQUE	41.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			303,005.77	303,005.77	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL										
1105EB0616141010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ANEXO JUAN SABINES, EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ, LOCALIDAD HIDALGO JOSHIL	0022 HIDALGO JOSHIL	162,194.39	162,194.39	0.00	---	0.00	565.00	ML	480.00	PERSONAS
1105180966143010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO FLORES MAGON 1A SECCION/CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	553,007.93	553,007.93	0.00	---	0.00	247.70	ML	25.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			715,202.32	715,202.32	0.00						
Sub Total por Programa			1,018,208.09	1,018,208.09	0.00						

UR URBANIZACIÓN

24	CAMINO (OIR)										
2401180116141010900	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ), BUENA VISTA DEL KM 2+000 AL 3+400, LOCALIDAD BUENA VISTA	0008 BUENAVISTA	282,128.35	282,128.35	0.00	---	0.00	1.40	KM	117.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 8 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2405180246143010900	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. CAMPAMENTO-MARISCAL LOS JIMENEZ-MARISCAL SUBIKUSKI DEL KM 0+000 AL KM 2+060, LOCALIDAD MARISCAL SUBIKUSKI	0045 MARISCAL SUBIKUSKI	219,844.16	219,844.16	0.00	---	0.00	20.06	KM	1,231.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			501,972.51	501,972.51	0.00						
Sub Total por Programa			501,972.51	501,972.51	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,520,180.60	1,520,180.60	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA007221102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	83,640.00	83,640.00	0.00	---	43.39	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007398102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,665.27	59,665.27	0.00	---	28.57	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007261102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	62.15	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007113402010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,499,412.32	2,499,412.32	0.00	---	50.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007132202010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	402,057.12	402,057.12	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA007375102010	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,500.00	80,500.00	0.00	---	44.90	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,325,274.71	3,325,274.71	0.00						
Sub Total por Programa			3,325,274.71	3,325,274.71	0.00						

Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0102FA009132202010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	691,171.29	691,171.29	0.00	---	0.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009375102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,800.00	24,800.00	0.00	---	42.96	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009398102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	102,568.48	102,568.48	0.00	---	27.43	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009144102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,800.00	192,800.00	0.00	---	0.00	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009261102010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	7.27	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0102FA009113402010	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,300,587.48	4,300,587.48	0.00	---	49.01	55.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,351,927.25	5,351,927.25	0.00						
02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0204FA010334102010	PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,160.00	144,160.00	0.00	---	100.00	34.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0204FA010375102010	PROFESIONALIZACIÓN, EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	159,720.00	159,720.00	0.00	---	59.37	34.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0205FA011334102010	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	248,400.00	248,400.00	0.00	---	100.00	58.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
0205FA011221102010	PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	126,370.40	126,370.40	0.00	---	100.00	58.00	POLICIAS	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			678,650.40	678,650.40	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA013212102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,983.07	13,983.07	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013443102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,147.54	35,147.54	0.00	---	100.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013132202010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,212.36	30,212.36	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

20-jul.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Pág. 10 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0414FA013171502010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,002,685.80	1,002,685.80	0.00	--	49.37	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013216102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,120.47	1,120.47	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013375102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,200.00	13,200.00	0.00	---	41.79	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013211102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,835.21	14,835.21	0.00	--	21.24	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013113402010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	184,275.36	184,275.36	0.00	---	50.00	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0414FA013398102010	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,483.51	4,483.51	0.00	---	28.57	2.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,299,943.32	1,299,943.32	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
0516FA012211102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,883.81	13,883.81	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012113402010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	237,790.08	237,790.08	0.00	--	50.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012511102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,436.47	5,436.47	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012132202010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,631.68	39,631.68	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012216102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	983.00	983.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012212102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,369.27	13,369.27	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012375102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,800.00	4,800.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0516FA012515102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,057.50	19,057.50	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
0516FA012398102010	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,881.35	5,881.35	0.00	---	28.57	1.00	PROYECTO	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			340,833.16	340,833.16	0.00						
Sub Total por Programa			7,671,354.13	7,671,354.13	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA005212102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	41.56	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203FA005511102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,487.79	5,487.79	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203FA005211102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MATERIALES DE OFICINA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	59.52	1.00	LOTE	38,025.00	PERSONAS
0203F00065121020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,064.00	12,064.00	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203F00062541020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	82,804.67	82,804.67	0.00	---	100.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203F00062911020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,143.14	74,143.14	0.00	---	100.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
0203F00062751020102	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,547.20	4,547.20	0.00	---	0.00	31.00	PERSONAS	38,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			219,046.80	219,046.80	0.00						
Sub Total por Programa			219,046.80	219,046.80	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO											
0102FA001631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA	0001 CABECERA MUNICIPAL	519,100.00	519,100.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	358.00	PERSONAS

Municipio de : TUMBALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0102FA014631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (BENITO JUÁREZ)	0054 BENITO JUÁREZ	274,050.00	274,050.00	0.00	--	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	189.00	PERSONAS
0102FA020631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (CACAHUATAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	211,700.00	211,700.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	146.00	PERSONAS
0102FA008631202120	APOYO AL DESARROLLO AGRÍCOLA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE BOMBAS ASPERSORAS DE MOCHILA (CHUCULUMTIEL)	0055 CHUCULUMTIEL	552,450.00	552,450.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE DE EQUIPO	381.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,557,300.00	1,557,300.00	0.00						
06 APOYO A PERSONAS C/CAPACIDADES DIFERENTES O EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD											
0600FA003441102120	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,912.00	1,000,912.00	0.00	---	100.00	1,200.00	PAQUETE	1,200.00	PERSONAS
0600FA019441102120	APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO (CHUCHUCRUZ 1*)	0016 CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCIÓN	287,257.00	287,257.00	0.00	---	100.00	342.00	PAQUETE	342.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,288,169.00	1,288,169.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,845,469.00	2,845,469.00	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
02 FOMENTO PECUARIO											
0200FA002632102120	REPOBLAMIENTO DEL HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ	0054 BENITO JUÁREZ	738,000.00	738,000.00	0.00	---	100.00	18.00	CABEZA	15.00	PERSONAS
0200FA017632102120	PROGRAMA PARA EL IMPULSO A LA PRODUCCIÓN DE AVES PARA AUTOCONSUMO	0063 ARROYO AGUA AZUL	146,080.00	146,080.00	0.00	---	100.00	2,200.00	AVE	132.00	PERSONAS
0200FA004632102120	IMPULSO AL DESARROLLO PECUARIO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS A PRODUCTORES DE 02 LOCALIDADES	0094 LA ESPERANZA DEL PORVENIR	177,600.00	177,600.00	0.00	---	100.00	111.00	HECTAREAS	111.00	PERSONAS
0200FA018632102120	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD CACAHUATAL	0009 CACAHUATAL	328,000.00	328,000.00	0.00	---	100.00	8.00	CABEZA	5.00	PERSONAS

Municipio de : **TUMBALÁ**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

20-jul.-23

Pág. 13 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FA015632102120	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD PROGRESO AGUA AZUL	0093 PROGRESO AGUA AZUL	123,000.00	123,000.00	0.00	--	100.00	3.00	CABEZA	2.00	PERSONAS
0200FA016632102120	REPOBLAMIENTO DE HATO BOVINO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE NOVILLONAS A PRODUCTORES DE LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MORRIZON	0020 LA ESPERANZA MÓRRIZON	328,000.00	328,000.00	0.00	---	100.00	8.00	CABEZA	5.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,840,680.00	1,840,680.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,840,680.00	1,840,680.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			15,901,824.64	15,901,824.64	0.00						
Total General			113,055,777.90	113,055,777.90	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LÓPEZ PÉREZ

TESORERO

TIMOTEO ARCOS MONTEJO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AGUSTIN LÓPEZ PEÑATE

SINDICO

HEIDY MAYRA VÁZQUEZ ARCOS

PRESIDENTE